

和静县2024年度 预算绩效评价报告

项目名称：和静县2024年教育系统园舍维修改造项目

项目单位：和静县教育和科学技术局

主管部门：和静县教育和科学技术局

委托单位：和静县财政局

评价机构：巴州国融信德产权咨询服务有限公司

2025年7月

摘要

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金在和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目中的作用，进一步提高和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目资金使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用。

受和静县财政局（以下简称“县财政局”）的委托，巴州国融信德产权咨询服务有限公司（以下简称“国融信德”）根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）和关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）的规定对和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目开展绩效评价工作，评价情况如下：

一、项目概述

（一）项目概述

随着三胎政策的实施以及和静县农村产业结构调整 and 城镇化建设步伐的加快，加之农牧民移民计划已初步开始实现，县域城区不断扩大；县域内各阶段学龄人口保持稳定增长趋势，原有幼儿园布局已不能适应现有居民子女的入学需求。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径。是提高全民素质和建设社会主义精神文明的需要本项目的建设，完善了和静县中小学阶段适龄青少年求学要求的相应的基础设施，激励青少年求学的积极性，文化素质得到全面提高，丰富全民的精神生活和精神世界，对构建和谐社会和建设社会

主义精神文明提供了良好的条件。深入贯彻落实县委、县人民政府关于教育工作的各项要求和部署，以解决学区内适龄学生接受良好正规教育，为党育人、为国育才，保障学区内学生均能就近接受高质量的学前教育。

根据新财教〔2023〕247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育补助资金的通知中下达的中央资金286.85万元，用于和静县查汗通古村河北幼儿园、和静县第一幼儿园、第四幼儿园、和静县第五幼儿园、和静县第六幼儿园、和静县第八幼儿园、和静县第九幼儿园、和静县第十小学幼儿园、和静县夏尔布鲁克幼儿园、和静县巴音布鲁克幼儿园、和静县巩乃斯幼儿园、额勒再特乌鲁乡幼儿园、第九小学幼儿园等14所幼儿园的园舍维修。和静县教育和科学技术局，建设地点在和静县查汗通古村河北幼儿园、和静县第一幼儿园、第四幼儿园、和静县第五幼儿园、和静县第六幼儿园、和静县第八幼儿园、和静县第九幼儿园、和静县第十小学幼儿园、和静县夏尔布鲁克幼儿园、和静县巴音布鲁克幼儿园、和静县巩乃斯幼儿园、额勒再特乌鲁乡幼儿园、第九小学幼儿园等14所幼儿园，该项目在3所面积共为10262平方米的幼儿园进行内外墙粉刷及维修；在9所面积共为15958平方米的幼儿园进行水、电、暖、消防等管网维修改造；在6所幼儿园面积共为23484平方米的幼儿园进行室外地坪、软化、绿化等维修改造；购置一批饮水机及热水器，洗衣机、监控主机、电子屏、食堂设备等；项目计划2024年3月开工，2024年8月完工，通过本项目的实施，可以显著改善学校的办

学环境，解决学校绿化、美化校园环境的需求，受益学生预计2000名。总投资286.85万元。

（二）项目实施情况

该项目于2024年5月23日，和静县教育和科学技术局按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《关于开展政府采购意向公开工作的通知》等要求公开采购意向，在政府采购网上超市进行采购。项目严格按照政府采购程序办理，按照项目实施进度，2024年8月13日确定和静县都讯电子服务部为设备供货商，合同价为8.504万元整，9月13日双方确认设备完好，进行验收。2024年9月12日确定和静西湖商贸有限公司为设备供货商，合同价为6.177万元整，9月13日双方确认设备完好，进行验收。2024年11月13日确定和静西湖商贸有限公司为设备供货商，合同价为2.538万元整，11月11日双方确认设备完好，进行验收。2024年11月26日确定和静新聪商贸有限公司为设备供货商，合同价为1.65万元整，12月6日双方确认设备完好，进行验收。

2024年6月24日，和静县教育和科学技术局按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等要求，编制了工程类招标文件进行公开招标。项目严格按照政府采购程序办理，项目分为三个标段，2024年7月1日确认公布中标情况，新疆鸿猷建设工程集团有限公司和静分公司为一标段中标单位，中标价为86.988301万元，双方于2024年7月15日签订施工合同，计划在7月15日开工，计划

在2024年8月31日完工，工期46天。新疆伟邦建筑工程有限公司第一分公司为二标段中标单位，中标价为92万元，双方于2024年7月16日签订施工合同，计划在7月16日开工，计划在2024年8月31日完工，工期47天。新疆海振建设工程有限公司和静县分公司为三标段中标单位，中标价为80.5万元，双方于2024年7月19日签订施工合同，计划在7月16日开工，计划在2024年8月31日完工，工期47天。

2024年8月15日，和静县教育和科学技术局委托华春建设工程项目管理有限责任公司（监理公司）代表建设单位对施工单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面进行了全面监督和管理。项目计划3月开工，因项目实施影响学生教学秩序，故项目待学生放假后实施，该项目工程施工进度较计划延迟，一标段于2024年11月28日完工，二标段于2024年9月20日完工，三标段于10月22日完工。项目截至至2024年12月陆续由施工方、监理方、施工方、使用方（14所幼儿园）完成了验收，出具了验收报告并投入使用，验收结果为合格。

（三）绩效目标

1. 总体目标：

目标1：该项目在3所面积共为10262平方米的幼儿园进行内外墙粉刷及维修；

目标2：该项目在9所面积共为15958平方米的幼儿园进行水、电、暖、消防等管网维修改造；

目标3：该项目在6所幼儿园面积共为23484平方米的幼儿园进行室外地坪、软化、绿化等维修改造；

目标4：该项目购置饮水机及热水器，洗衣机、监控主机、电子屏、食堂设备等；

目标5：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决学校绿化、美化校园环境的需求，受益学生2000名，得到家长及学生的认可。

2. 阶段性目标：

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对评价项目原有的年度目标进行优化后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，最终确定该项目个性目标如下：

表1-1项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	内外墙粉刷及维修	≥10262平方米
		水电气暖等管网改造工程	≥15958平方米
		购置饮水机、热水器、电子屏等设备	=1批
		室外地坪及软化、绿化	≥23484平方米
	质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%
		购置教学设备达标率	=100%
	时效指标	修缮改造任务完成及时率	=100%
		设备购置完成及时率	=100%
		项目开工时间	=3月

		项目完工时间	=8月
成本指标	经济成本指标	河北幼儿园园舍维修安装成本	≤ 29.10万元
		一幼儿园舍维修安装成本	≤ 11.50万元
		四幼儿园舍维修安装成本	≤ 43.07万元
		五幼儿园舍维修安装成本	≤ 22.80万元
		六幼儿园舍维修安装成本	≤ 7.90万元
		八幼儿园舍维修安装成本	≤ 30万元
		九幼儿园舍维修安装成本	≤ 17.94万元
		八小幼儿园园舍维修安装成本	≤ 20万元
		九小幼儿园园舍维修安装成本	≤ 5万元
		十小幼儿园园舍维修安装成本	≤ 10.47万元
		夏尔布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	≤ 34.07万元
		巴音布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	≤ 20万元
		巩乃斯幼儿园园舍维修安装成本	≤ 20万元
		额勒再特乌鲁乡幼儿园园舍维修安装成本	≤ 15万元
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥ 2000人
		改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥ 95%
		教职工满意度	≥ 95%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

和静县2024年教育系统园舍维修改造项目立项依据充分，立项程序规范，并按照批复和实施方案合理设置了绩效目标。但绩效指标设置存在缺陷，实施内容测算不够充分，导致实际完成情况与目标设置情况存在偏离，项目前期准备不够充分，导致目标编制不够科学。

项目在实施管理过程方面，制定了《和静县2024年教育系统园舍维修改造项目实施方案》等制度，并按照《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）及《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45号）《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》财科教〔2016〕34号《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号及单位内部财务管理制度使用项目资金，及时按进度支付项目资金且使用合规。但在管理实施过程中未及时根据项目实际情况对绩效目标进行调整，资料归档不够完整，部分资料审查不够严谨，存在验收报告不填写日期，合同签订日期与验收日期错乱的情况，绩效自评表填报质量有待提高。

在项目产出方面，该项目按照批复完成了建设目标，工程竣工验收合格，成本得到有效控制，但未在规定时间内完工。通过项目的实施改善了学校的办学环境，解决了学校绿

化、美化校园环境的需求，受益学生1834名，得到了教职工、家长及学生的认可。

综合以上情况，根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分规则，评价小组通过采用资料核查、现场调研、问卷调查等方式，对“和静县2024年教育系统园舍维修改造项目”进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为83.6分，绩效评级为“良”。其中，项目决策类指标权重为15分，评价得分15分，评价分值占比为100%；项目过程类指标权重为25分，得分25分，评价分值占比为100%；项目产出类指标权重为40分，得分29.02分，评价分值占比为72.55%；项目效益类指标权重为20分，得分17.59分，评价分值占比为87.95%。

表1-2项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 项目决策	15	15	100%
2. 项目过程	25	25	100%
3. 项目产出	40	29.02	72.55%
4. 项目效益	20	17.59	87.95%
综合绩效	100	83.6	83.6%

（二）预算执行情况

和静县2024年教育系统园舍维修改造项目全年预算数为286.85万元，其中中央预算内安排2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金286.85万元，

截至2024年12月31日，该项目共计发放补助资金

286.85万元，预算执行率为100%。资金主要用于支付工程施工费267.98万元，设备购置费18.87万元。

表1-3项目资金支付台账

单位：万元

项目内容	签订单位	中标价/ 合同价	审定定案价	支付资金
和静县2024年教育系统园舍维修改造项目（一标段）	新疆鸿猷建设工程集团有限公司和静分公司	86.98	88.2	88.2
和静县2024年教育系统园舍维修改造项目（二标段）	新疆伟邦建筑工程有限公司第一分公司	92	96.87	96.87
和静县2024年教育系统园舍维修改造项目（三标段）	新疆海振建设工程有限公司和静县分公司	80.5	82.91	82.91
2024年和静县园舍维修设备购置项目	和静县都讯电子服务部	8.5	8.5	8.5
2024年和静县园舍维修设备购置项目	和静西湖商贸有限公司	8.72	8.72	8.72
2024年和静县园舍维修设备购置项目	新聪商贸有限公司	1.65	1.65	1.65
	合计	278.35	286.85	286.85

（三）项目绩效情况

在项目产出方面，该项目按照批复完成了建设目标，工程竣工验收合格，成本得到有效控制，但未在规定时间内完工。通过项目的实施改善了学校的办学环境，解决了学校绿化、美化校园环境的需求，受益学生1834名，得到了教职工、家长及学生的认可。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 工程建设时，由和静县教育和科学技术局负责工程建设的管理，落实目标责任制，明确项目法人的责任和权利。

在工程建设过程中，加强招标投标管理，实行建设监理制度，完善合同管理，严格工程验收制度，确保工程的施工质量。和静县教育和科学技术局作为项目法人，具体负责工程项目的招标、投标、工程建设、施工验收管理工作，严格依照有关规定和章程，对工程项目的建设进行管理，确保了项目施工质量。

2. 资金使用和管理方面，按照《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》财科教〔2016〕34号《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号等相关文件要求，和静县教育和科学技术局依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金，从国库直接支付到项目承担的企业，确保了资金使用合规，资金支付及时。

3. 该项目按照《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45号），制定《和静县2024年教育系统园舍维修改造项目实施方案》相关规定，在项目完成后建设项目在和静县政府公示平台公示栏内进行了公告公示，确保项目充分接受群众监督，提高了项目资金使用的透明度。

（二）存在的问题及原因分析

1.存在项目前期统计施工量考虑不够充分，且在项目出现调整时未及时调整绩效目标的情况，导致部分目标完成情况存在偏差。项目前期施工量统计、合同签订、验收时的工程量核算方式不一致，项目虽建设完成并通过验收，但在填写评价表时因工程量核算方式不一致，无法清晰地厘清工程量完成情况。

2.该项目管理质量有待进一步加强。主要体现在四个方面：一是合同签订方面，新疆鸿猷建设工程集团有限公司和静分公司为一标段中标单位，于2024年7月15日签订施工合同，计划在7月15日开工，计划在2024年8月31日完工，工期46天。实际签订工期应为47天，合同签订不严谨，

新疆伟邦建筑工程有限公司第一分公司为二标段中标单位，中标价为92万元，双方于2024年7月16日签订施工合同，计划在7月16日开工，计划在2024年8月31日完工，工期47天。实际工期签订应为46天，合同签订不严谨。

新疆海振建设工程有限公司和静县分公司为三标段中标单位，中标价为80.5万元，双方于2024年7月19日签订施工合同，计划在7月16日开工，计划在2024年8月31日完工，工期47天。实际工期签订应为46天，且计划开工时间早于合同签订时间，合同签订不严谨。

二是2024年8月15日，和静县教育和科学技术局委托华春建设工程项目管理有限责任公司（监理公司）代表建设单位对施工单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面进行了全面监督和管理。合同签订时项目已经开始施工，查阅相关工程记录

材料，监理单位在合同签订前已经入场，但当时未签订监理合同，和静县教育和科学技术局实施管理方面存在漏洞。

三是 2024 年 11 月 13 日确定和静西湖商贸有限公司为设备供货商，合同价为 2.538 万元整，11 月 11 日双方确认设备完好，进行验收。验收确定时间早于合同签订时间。

四是建设项目仅有二标段验收报告填写了验收时间，一标段三标段均未签署验收时间，三标段验收报告存在两处人工涂改痕迹，验收资料审核不严谨。

3.项目资金管理有待进一步加强，通过查阅支付凭证，2024 年 8 月 12 日和静县教育和科学技术局党组会会议纪要显示“设备采购已完成供货及验收，现需支付和静西湖商贸有限公司 6.117 万元，和静县都讯电子服务部 8.504 万元”，会上通过了预算申请，会后形成了和静县教技局教育会计站预算审批单，在审批单中明确存在预算支付内容及金额，通过查阅设备购置合同及验收单发现，2024 年 8 月 13 日确定和静县都讯电子服务部为设备供货商，合同价为 8.504 万元整，9 月 13 日双方确认设备完好，进行验收。2024 年 9 月 12 日确定和静西湖商贸有限公司为设备供货商，合同价为 6.177 万元整，9 月 13 日双方确认设备完好，进行验收。和静县教育和科学技术局在决议时，双方并未签订合同及验收，预算安排依据不充分。

（三）建议和改进措施

1.施工量与绩效管理

优化前期统计：组建由项目、绩效人员组成小组，采用“现

场勘查+图纸核算”多重方式统计施工量，复核后形成报告。动态调整绩效：明确施工量、设计变更等触发条件，联合相关方调整绩效目标，审批后公示。统一核算标准，合同中明确标准，验收时多方联合核算。

2.项目管理质量提升

规范合同签订：建立审核清单，专人核算工期、核对时间逻辑，留存审核记录；加强人员培训。完善监理管理：严格执行“先签合同后入场”，入场时核查合同；定期检查监理工作记录。规范设备采验：明确“先签合同后验收”，建立采验台账；验收前核查合同，多方参与并签字确认。强化验收资料：制定标准化模板，明确验收时间等必填项；建立多级审核制度，严禁随意涂改，修改需备案。

3.项目资金管理

完善预算审核：党组会审议前，财务与项目部门联合审核预算依据，无合同、未验收的不予上会。规范时序管理，严格按“定供应商→签合同→预算审批→支付”流程执行，建立资金支付台账。加强部门协同：每周召开对接会，同步项目与资金信息；培训财务人员熟悉项目流程。

目录

摘要.....	I
一、基本情况.....	1
(一) 项目概况。.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 主要内容及实施情况.....	2
3. 资金投入和使用情况.....	4
4. 项目组织及管理情况.....	5
(二) 项目绩效目标。.....	6
1. 总体目标：.....	6
2. 阶段性目标：.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围。.....	9
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。.....	9
(三) 绩效评价工作过程。.....	22
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	24
四、绩效评价指标分析.....	27
(一) 项目决策情况。.....	27
(二) 项目过程情况。.....	29
(三) 项目产出情况。.....	32
(四) 项目效益情况。.....	40
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	41
(一) 主要经验及做法.....	41
(二) 存在的问题及原因分析.....	42
六、相关建议.....	44
七、其他需要说明的问题.....	45
八、绩效评价结果应用建议.....	45
(一) 绩效结果挂钩次年预算资金安排.....	46
(二) 绩效结果挂钩改进建议.....	46
(三) 绩效结果挂钩报告公开.....	46

附件1和静县2024年教育系统园舍维修改造项目绩效评价指标体系及评分表.....48

附件2和静县2024年教育系统园舍维修改造项目满意度调查报告..... 62

附件3项目资金绩效评价调研函.....66

附件4和静县2024年教育系统园舍维修改造项目资金支付台账67

附件5项目相关负责人访谈提纲.....68

附件6项目单位意见反馈表..... 69

和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目绩效评价报告

贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，和静县财政局（以下简称“县财政局”）委托巴州国融信德产权咨询服务有限公司（以下简称“国融信德”）成立绩效评价工作组，对“和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目”开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

随着三胎政策的实施以及和静县农村产业结构调整 and 城镇化建设步伐的加快，加之农牧民移民计划已初步开始实现，县域城区不断扩大；县域内各阶段学龄人口保持稳定增长趋势，原有幼儿园布局已不能适应现有居民子女的入学需求。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径。是提高全民素质和建设社会主义精神文明的需要本项目的建设，完善了和静县中小学阶段适龄青少年求学要求的相应的基础设施，激励青少年求学的积极性，文化素质得到全面提高，丰富全民的精神生活和精神世界，对构建和谐社会和建设社会主义精神文明提供了良好的条件。深入贯彻落实县委、县人民政府关于教育工作的各项要求和部署，以解决

学区内适龄学生接受良好正规教育，为党育人、为国育才，保障学区内学生均能就近接受高质量的学前教育。

2. 主要内容及实施情况

根据新财教〔2023〕247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育补助资金的通知中下达的中央资金286.85万元，用于和静县查汗通古村河北幼儿园、和静县第一幼儿园、第四幼儿园、和静县第五幼儿园、和静县第六幼儿园、和静县第八幼儿园、和静县第九幼儿园、和静县第十小学幼儿园、和静县夏尔布鲁克幼儿园、和静县巴音布鲁克幼儿园、和静县巩乃斯幼儿园、额勒再特乌鲁乡幼儿园、第九小学幼儿园等14所幼儿园的园舍维修。和静县教育局和科学技术局，建设地点在和静县查汗通古村河北幼儿园、和静县第一幼儿园、第四幼儿园、和静县第五幼儿园、和静县第六幼儿园、和静县第八幼儿园、和静县第九幼儿园、和静县第十小学幼儿园、和静县夏尔布鲁克幼儿园、和静县巴音布鲁克幼儿园、和静县巩乃斯幼儿园、额勒再特乌鲁乡幼儿园、第九小学幼儿园等14所幼儿园，该项目在3所面积共为10262平方米的幼儿园进行内外墙粉刷及维修；在9所面积共为15958平方米的幼儿园进行水、电、暖、消防等管网维修改造；在6所幼儿园面积共为23484平方米的幼儿园进行室外地坪、软化、绿化等维修改造；购置一批饮水机及热水器，洗衣机、监控主机、电子屏、食堂设备等；项目计划2024年3月开工，2024年8月完工，通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决学校绿化、美化校园环境的需求，受益学生预计2000名。总投资286.85万元。

该项目于 2024 年 5 月 23 日，和静县教育和科学技术局按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《关于开展政府采购意向公开工作的通知》等要求公开采购意向，在政府采购网上超市进行采购。项目严格按照政府采购程序办理，按照项目实施进度，2024 年 8 月 13 日确定和静县都讯电子服务部为设备供货商，合同价为 8.504 万元整，9 月 13 日双方确认设备完好，进行验收。2024 年 9 月 12 日确定和静西湖商贸有限公司为设备供货商，合同价为 6.177 万元整，9 月 13 日双方确认设备完好，进行验收。2024 年 11 月 13 日确定和静西湖商贸有限公司为设备供货商，合同价为 2.538 万元整，11 月 11 日双方确认设备完好，进行验收。2024 年 11 月 26 日确定和静新聪商贸有限公司为设备供货商，合同价为 1.65 万元整，12 月 6 日双方确认设备完好，进行验收。

2024 年 6 月 24 日，和静县教育和科学技术局按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等要求，编制了工程类招标文件进行公开招标。项目严格按照政府采购程序办理，项目分为三个标段，2024 年 7 月 1 日确认公布中标情况，新疆鸿猷建设工程集团有限公司和静分公司为一标段中标单位，中标价为 86.988301 万元，双方于 2024 年 7 月 15 日签订施工合同，计划在 7 月 15 日开工，计划在 2024 年 8 月 31 日完工，工期 46 天。新疆伟邦建筑工程有限公司第一分公司为二标段中标单位，中标价为 92 万元，双方于 2024 年 7 月 16 日签订施工合同，计划在 7 月 16 日开工，计划在 2024 年 8 月 31 日完工，工期 47 天。新疆海振建设工程有限公司和静县

分公司为三标段中标单位，中标价为 80.5 万元，双方于 2024 年 7 月 19 日签订施工合同，计划在 7 月 16 日开工，计划在 2024 年 8 月 31 日完工，工期 47 天。

2024 年 8 月 15 日，和静县教育和科学技术局委托华春建设工程项目管理有限责任公司（监理公司）代表建设单位对施工单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面进行了全面监督和管理。项目计划 3 月开工，因项目实施影响学生教学秩序，故项目待学生放假后实施，该项目工程施工进度较计划延迟，一标段于 2024 年 11 月 28 日完工，二标段于 2024 年 9 月 20 日完工，三标段于 10 月 22 日完工。项目截至至 2024 年 12 月陆续由建设方、监理方、施工方、使用方（14 所幼儿园）完成了验收，出具了验收报告并投入使用，验收结果为合格。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目全年预算数为 286.85 万元，由中央预算内安排 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目，该项目资金已全部到位，预算资金到位率为 100%。

（2）资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支出 286.85 万元，预算执行率为 100%。资金主要用于支付工程施工费 267.98 万元，设备购置费 18.87 万元。

表1-1项目资金支付台账

单位：万元

项目内容	签订单位	中标价/合同价	审定定案价/设备验收价	支付资金
和静县2024年教育系统园	新疆鸿猷建设工程集团有	86.98	88.20	88.20

舍维修改造项目（一标段）	限公司和静分公司			
和静县2024年教育系统园舍维修改造项目（二标段）	新疆伟邦建筑工程有限公司第一分公司	92	96.87	96.87
和静县2024年教育系统园舍维修改造项目（三标段）	新疆海振建设工程有限公司和静县分公司	80.5	82.91	82.91
2024年和静县园舍维修设备购置项目	和静县都讯电子服务部	8.5	8.5	8.5
2024年和静县园舍维修设备购置项目	和静西湖商贸有限公司	8.72	8.72	8.72
2024年和静县园舍维修设备购置项目	新聪商贸有限公司	1.65	1.65	1.65
	合计	278.35	286.85	286.85

4. 项目组织及管理情况

（1）做好项目职责分工。为确保和静县2024年教育系统园舍维修改造项目顺利实施，成立了项目领导小组，为确保和静县园舍维修项目顺利实施，特成立项目建设领导小组，成员如下：组长：邵永刚（和静县教育和科学技术局书记）副组长：巴依尔（和静县教育和科学技术局党组副书记局长）何璐（和静县教育和科学技术局副局长）成员：杨明（和静县教育和科学技术局项目办主任）朱运祥（和静县教育和科学技术局项目办科员）蔡丽丽（和静县教育和科学技术局项目办科员）领导小组下设办公室，办公室设在和静县教科局项目办办公室，办公室主任由杨明同志担任，具体工作由杨明、朱运祥、蔡丽丽负责。项目明确了领导小组各成员的职责，在项目立项批复后根据实施方案有序开展了前期准备工作。

（2）严格实施项目工程管理，保证工程质量。2024年8月15日，和静县教育和科学技术局委托华春建设工程项目管理有限责任公司（监理公司）代表建设单位对施工单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面进行了全面监督和管理。

(3) 项目验收管理。项目计划3月开工，因项目实施影响学生教学秩序，故项目待学生放假后实施，该项目工程施工进度较计划延迟，一标段于2024年11月28日完工，二标段于2024年9月20日完工，三标段于10月22日完工。项目截至至2024年12月陆续由建设方、监理方、施工方、使用方（14所幼儿园）完成了验收，出具了验收报告并投入使用，验收结果为合格。

(4) 资金使用和管理。按照《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》财科教〔2016〕34号《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号等相关文件要求，和静县教育和科学技术局依据合同约定和项目实施进度，向县财政局提出支付申请并提供了相关真实、合规的证明材料，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序支付项目资金286.85万元，资金使用合规、支付及时。

(5) 项目公开公示管理。该项目按照《和静县2024年教育系统园舍维修改造项目实施方案》《新疆维吾尔自治区财政专项资金项目管理办法（暂行的通知）》相关规定，建设项目在和静县政府公示平台公示栏内进行了公告公示，确保项目充分接受群众监督，提高了项目资金使用的透明度。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：

目标1：该项目在3所面积共为10262平方米的幼儿园进行内外墙粉刷及维修；

目标2：该项目在9所面积共为15958平方米的幼儿园进行

水、电、暖、消防等管网维修改造；

目标 3：该项目在 6 所幼儿园面积共为 23484 平方米的幼儿园进行室外地坪、软化、绿化等维修改造；

目标 4：该项目购置饮水机及热水器，洗衣机、监控主机、电子屏、食堂设备等；

目标 5：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决学校绿化、美化校园环境的需求，受益学生 2000 名，得到家长及学生的认可。

2. 阶段性目标：

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，该项目个性目标如下：

表1-2项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	内外墙粉刷及维修	≥10262平方米
		水电气暖等管网改造工程	≥15958平方米
		购置饮水机、热水器、电子屏等设备	=1批
		室外地坪及软化、绿化	≥23484平方米
	质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%
		购置教学设备达标率	=100%
	时效指标	修缮改造任务完成及时率	=100%
		设备购置完成及时率	=100%
		项目开工时间	=3月
		项目完工时间	=8月

成本指标	经济成本指标	河北幼儿园园舍维修安装成本	≤29.10万元
		一幼儿园舍维修安装成本	≤11.50万元
		四幼儿园舍维修安装成本	≤43.07万元
		五幼儿园舍维修安装成本	≤22.80万元
		六幼儿园舍维修安装成本	≤7.90万元
		八幼儿园舍维修安装成本	≤30万元
		九幼儿园舍维修安装成本	≤17.94万元
		八小幼儿园园舍维修安装成本	≤20万元
		九小幼儿园园舍维修安装成本	≤5万元
		十小幼儿园园舍维修安装成本	≤10.47万元
		夏尔布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	≤34.07万元
		巴音布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	≤20万元
		巩乃斯幼儿园园舍维修安装成本	≤20万元
		额勒再特乌鲁乡幼儿园园舍维修安装成本	≤15万元
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥2000人
		改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《重点项目绩效评价操作指引 1.0》等相关政策文件与规定，旨在从决策、管理、产出和效益四个维度，综合分析评价该项目预算编制的合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，及时总结经验、分析问题，有针对性提出优化改进建议，促进主管部门和项目实施单位改进工作、提高履职效率，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为和静县教育和科学技术局实施的“和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目”，评价对象资金来源为中央预算内安排 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金，预算总额为 286.85 万元。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

(2) 经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

(3) 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

2.评价指标体系（附表说明）

通过对该项目相关资料进行分析研究，评价小组按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《重点项目绩效评价操作指引1.0》要求，绩效评价指标体系内容要素统一为：一级指标、二级指标、三级指标、权重、指标解释、标杆值、评分依据、评价标准、评分过程、得分、得分率。从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度进行评价，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益实现情况、服务对象满意度等具体指标客观开展分析评价，体现了从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑。

辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将该项目绩效评价指标体分为“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”4个一级指标，权重分别为：15%、25%、35%、25%，在此基础上又将一级指标具体分解为12个二级指标和38个三级指标，同时进一步细化各三级指标的权重。完整的绩效评价指标体系框架见“表2-1和静县2024年教育系统园舍维修改造项目绩效评价指标体系框架”，项目评分过程及得分情况详见“附件1和静县2024年教育系统园舍维修改造项目绩效评价指标体系评分表”。

表2-1和静县2024年教育系统园舍维修改造项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
A决策 (15)	A1 项目立项	A101立项依据充分性	5	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	适应	适应	符合发展政策（1.5分）、符合区域优先发展重点（1.5分）和项目能够支持部门目标的实现（2分）得满分，否则不得分			
		A102立项规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	规范	①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、立项评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全的权重分的100%，缺①扣除权重分的40%，缺②扣除权重分的30%，缺③扣除权重分的30%			
	A2 项目目标	A201绩效目标合理性	5	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	合理	有绩效目标的权重分的50%；再根据项目绩效目标是否编制明确、可衡量、具有相关性、具有时限性、指标设置符合规范要求；进行判断，每项各占权重分的10%。			

B过程 (25)	B1 项目 资金	B101预算编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	合理	①项目预算编制是否完整(1分)；②是否有明确、合理的单价标准和数量确定依据(1分)；③是否与绩效目标设置的水平相符(1分)			
		B102预算资金到位情况	3	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	足额、及时	足额、及时	资金拨付足额及时到位得3分；足额和及时各占1.5分。如不足额、不及时根据实际情况扣分。			
		B103预算执行率	5	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	100.00%	预算执行率=实际支出/项目预算金额×100%。 得分=预算执行率×权重。			
		B104资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	合规	①资金使用进度是否与项目进度相匹配(1分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；③预算资金的调整是否合理、合规(1分)；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(该项为扣分标准，不分配权重)，出现任一违规现象则不得分。			

B2 项目 实施	B201组织 机构	3	项目实施单位是否有机构健全、分工明确，用以反映和考核项目组织机构对项目监督管理情况。	健全，明确	健全，明确	机构健全（1.5分）、分工明确（1.5分）			
	B202管理 制度健全 性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。			
	B203制度 执行有效 性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	执行且有效	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。			

C产出 (40)	C1 产出 数量	C101内外墙粉刷及维修	3	考察内外墙粉刷及维修面积实际完成值是否达到预期指标值。	≥10262平方米	=5326.72平方米	得分=(业绩值/目标值)×指标权重			
		C102水电气暖等管网改造工程	3	考察水电气暖等管网改造工程面积实际完成值是否达到预期指标值。	≥15958平方米	=4066.66平方米	得分=(业绩值/目标值)×指标权重			
		C103购置饮水机、热水器、电子屏等设备	3	考察购置饮水机、热水器、电子屏等设备批次实际完成值是否达到预期指标值。	=1批	=1批	得分=(业绩值/目标值)×指标权重			
		C104室外地坪及软化、绿化	3	考察室外地坪及软化、绿化面积实际完成值是否达到预期指标值。	≥23484平方米	=21103.32平方米	得分=(业绩值/目标值)×指标权重			
	C2 产出 质量	C201房屋修缮验收通过率	3	考察房屋修缮验收通过率实际完成值是否达到预期指标值。	=100%	100%	得分=(业绩值/目标值)×指标权重			
		C202购置教学设备达标率	3	考察购置教学设备达标率实际完成值是否达到预期指标值。	=100%	=100%	得分=(业绩值/目标值)×指标权重			

C3 产出 时效	C301修缮改造任务完成及时率	2	考察修缮改造任务完成及时率实际完成值是否达到预期指标值。	=100%	0%	得分=(业绩值/目标值)× 指标权重			
	C302设备购置完成及时率	2	考察设备购置完成及时率实际完成值是否达到预期指标值。	=100%	0%	得分=(业绩值/目标值)× 指标权重			
	C303项目开工时间	2	考察项目开工时间实际完成值是否达到预期指标值。	=3月	7月	项目按计划开工时间指标完成率=(1- 项目实际开工月份-计划开工月份 /计划开工月份)*100%			
	C304项目完工时间	2	考察项目完工时间实际完成值是否达到预期指标值。	=8月	11月	项目按计划完工时间指标完成率=(1- 项目实际工期-计划工期 /计划工期)*100%;			
C4 产出 成本	C401河北幼儿园园舍维修安装成本	1	考察河北幼儿园园舍维修安装成本标准实际完成值是否达到预期指标值。	≤29.10万元	29.1万元	得分=(业绩值/目标值)× 指标权重			
	C402一幼儿园舍维修安装成本	1	考察一幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤11.50万元	11.5万元	得分=(业绩值/目标值)× 指标权重			

		C403四幼儿园舍维修安装成本	1	考察四幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤43.07万元	43.07万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C404五幼儿园舍维修安装成本	1	考察五幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤22.80万元	22.8万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C405六幼儿园舍维修安装成本	1	考察六幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤7.90万元	7.9万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C406八幼儿园舍维修安装成本	1	考察八幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤30万元	30万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C407九幼儿园舍维修安装成本	1	考察九幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤17.94万元	17.94万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C408八小幼儿园园舍维修安装成本	1	考察八小幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤20万元	20万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			

		C409九小幼儿园园舍维修安装成本	1	考察九小幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤5万元	5万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C410十小幼儿园园舍维修安装成本	1	考察十小幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤10.47万元	10.47万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C411夏尔布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	1	考察夏尔布鲁克幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤34.07万元	34.07万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C412巴音布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	1	考察巴音布鲁克幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤20万元	20万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C413巩乃斯幼儿园园舍维修安装成本	1	考察巩乃斯幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤20万元	20万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
		C414额勒再特乌鲁乡幼儿园园舍维修安装成本	1	考察额勒再特乌鲁乡幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤15万元	15万元	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			
D效益 (20	D1社	D101受益学生人数	5	考察受益学生人数标准实际完成值是否达到预期指标值。	≥2000人	1834人	得分=（业绩值/目标值）× 指标权重			

)	会效益	D102改善广大师生员工的教学、科研条件	5	考察改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善	基本达成目标	根据调查问卷中关于“9. 您认为新购置的设施是否提高了教学、科研条件？”问题中，结果=Σ样本数（“是”×1.0+“不确定”×0.6+“否”×0）/总样本数×100.00%，结果90%以上为满分，之后每降低1%扣除3%权重分，（不含）60%以下不得分。			
	D2服务对象满意度	D201学生满意度	5	通过现场访谈与抽样问卷调查等方式对本项目受益学生开展满意度调查，了解资金使用效果。	≥95%	100.00%	根据调查问卷中关于“9. 对幼儿园的维修改造工作满意吗？”问题中，结果=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“一般满意”×0.6+“较不满意”×0.3+“不满意”×0）/总样本数×100.00%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除3%权重分，扣完为止。			
		D202教职工满意度	5	通过现场访谈与抽样问卷调查等方式对本项目受益教职工开展满意度调查，了解资金使用效果。	≥95%	86.67%	根据调查问卷中关于“9. 对幼儿园的维修改造工作满意吗？”问题中，结果=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“一般满意”×0.6+“较不满意”×0.3+“不满意”×0）/总样本数×100.00%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除3%权重分，扣完为止。			
合计			100							

3. 评价方法

为保障评价工作的顺利开展，结合待评价项目实际情况，本次主要运用比较法、因素分析法、公众评判法共三种方法进行评价。

(1) 定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

预算执行率：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得满分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%权重分，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%权重分，预算执行率小于60%的不得分。

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，需要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照指标完成值或完成率每下降1%扣5%权重分计算得分，扣完为止。

成本指标：通过项目实际成本支出与计划成本支出的比率计算指标完成率，用以反映和考核项目的成本节约程度。指标完成率大于100%，不得分；指标完成率小于等于100%，且偏离程度小于20%，得满分；指标完成率小于等于100%，且偏离

程度大于等于 20%，得分=指标完成率 × 分值。

时效指标：通过项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算指标完成率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。其中项目按计划开工时间指标完成率= $(1-|项目实际开工月份-计划开工月份|/计划开工月份)$ *100%，项目按计划完工时间指标完成率= $(1-|项目实际工期-计划工期|/计划工期)$ *100%；得分按照指标完成率*权重分计算。

满意度指标：主要采用比较法，根据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值每下降 1%扣 3%权重分计算得分，扣完为止。

（2）定性指标分析环节：主要采用公众评判法分析，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（3）三级指标评分环节：主要采用因素分析法，对影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的各项内外因素进行分析判断，根据评分规则确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：影响政策或项目实施的外部条件发生重大变化、不可抗力等。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价主要采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

本次项目的评价期间为 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 7 月 30 日，具体安排如下：

1. 评价人员

本次评价委托方为和静县财政局，受托方为巴州国融信德产权咨询服务有限公司。巴州国融信德产权咨询服务有限公司成立绩效评价小组（以下简称“评价小组”），负责本次绩效评价工作。评价组由 4 人组成，具体分工职责如下：

表2-2评价组成员表

序号	姓名	项目职务	职责分工
1	屈伟	项目主评人、项目组长	绩效评分，现场核查、报告质量二次复核
2	王波	财会专家	绩效评分，数据复核
3	郭红豆	项目负责人	资料收集、资料审核、现场核查、报告撰写、报告一次交叉复核
4	王子雄	项目组成员	资料收集、数据整理、撰写报告、报告一次交叉复核

2. 评价进度

（1）资料收集

2025 年 7 月 1 日受和静县财政局委托后，与预算单位沟通收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、

资金使用、产出和效果等情况。研究并制定指标评分标准，制定相关评价工作方案。并按照绩效评价所需，提供并整理相关佐证材料，以备现场核查。

（2）材料审核分析

2025年7月15日前评价组对资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，对收集信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

（3）真实性核查评价

2025年7月18日前通过远程在线方式和实地调研方式对项目各项资料的原件核查，一是听取资金使用单位对使用情况的介绍，核查有关材料的真实性；二是联系有关部门，了解资金分配、使用和绩效管理的情况；三是对项目实施对象进行满意度调查。

（4）综合评价阶段

2025年7月23日前第三方机构根据现场评价情况，依据评价规则和标准，对项目实施单位进行全面、综合评价分析，总结评价结论、归纳问题、分析原因、提出对策，形成初步评价意见报送和静县财政局。

（5）报告撰写意见

撰写评价报告（2025年7月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评

价报告。将绩效评价报告提交资金使用单位征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2025年7月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和静县财政局，并根据和静县财政局的安排与单位沟通确认。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

和静县2024年教育系统园舍维修改造项目立项依据充分，立项程序规范，并按照批复和实施方案合理设置了绩效目标。但绩效指标设置存在缺陷，实施内容测算不够充分，导致实际完成情况与目标设置情况存在偏离，项目前期准备不够充分，导致目标编制不够科学。

项目在实施管理过程方面，制定了《和静县2024年教育系统园舍维修改造项目实施方案》等制度，并按照《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）及《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45号）《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》财科教〔2016〕34号《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号及单位内部财务管理制度使用项目资金，及时按进度支付项目资金且使用合规。但在管理实施过程中未及时根据项目实际情况对绩效目标进行调整，资料归档不够完整，部分资料审查不够严谨，存在验收报告不填写日期，合同签订日期与验收日期错乱的情况，绩效自评表填报质量有待提高。

在项目产出方面，该项目按照批复完成了建设目标，工程竣工验收合格，成本得到有效控制，但未在规定时间内完工。通过项目的实施改善了学校的办学环境，解决了学校绿化、美化校园环境的需求，受益学生 1834 名，得到了教职工、家长及学生的认可。

综合以上情况，根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分规则，评价小组通过采用资料核查、现场调研、问卷调查等方式，对“和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目”进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为 83.6 分，绩效评级为“良”。其中，项目决策类指标权重为 15 分，评价得分 15 分，评价分值占比为 100%；项目过程类指标权重为 25 分，得分 25 分，评价分值占比为 100%；项目产出类指标权重为 40 分，得分 29.02 分，评价分值占比为 72.55%；项目效益类指标权重为 20 分，得分 17.59 分，评价分值占比为 87.95%。

表3-1项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 项目决策	15	15	100%
2. 项目过程	25	25	100%
3. 项目产出	40	29.02	72.55%
4. 项目效益	20	17.59	87.95%
综合绩效	100	83.6	83.6%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表3-2项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分

A决策 (15)	A1 项目 立项	A101立项依据充分性	5	适应	适应	100%	5
		A102立项规范性	5	规范	规范	100%	5
	A2 项目 目标	A201绩效目标合理性	5	合理	合理	100%	5
B过程 (25)	B1 项目 资金	B101预算编制合理性	3	合理	合理	100%	3
		B102预算资金到位情况	3	足额、及时	足额、及时	100%	3
		B103预算执行率	5	100%	100.00%	100.00%	5
		B104资金使用合规性	4	合规	合规	100%	4
	B2 项目 实施	B201组织机构	3	健全，明确	健全，明确	100%	3
		B202管理制度健全性	3	健全	健全	100%	3
		B203制度执行有效性	4	执行且有效	执行且有效	100%	4
C产出 (40)	C1 产出 数量	C101内外墙粉刷及维修	3	≥10262平方米	=5326.72平方米	51.91%	1.56
		C102水电气暖等管网改造工程	3	≥15958平方米	=4066.66平方米	25.48%	0.76
		C103购置饮水机、热水器、电子屏等设备	3	=1批	=1批	100%	3
		C104室外地坪及软化、绿化	3	≥23484平方米	=21103.32平方米	89.86%	2.7
	C2 产出 质量	C201房屋修缮验收通过率	3	=100%	100%	100%	3
		C202购置教学设备达标率	3	=100%	=100%	100%	3
	C3 产出 时效	C301修缮改造任务完成及时率	2	=100%	0%	0%	0
		C302设备购置完成及时率	2	=100%	0%	0%	0
		C303项目开工时间	2	=3月	7月	0%	0
		C304项目完工时间	2	=8月	11月	50%	1
	C4 产出 成本	C401河北幼儿园园舍维修安装成本	1	≤29.10万元	29.1万元	100%	1
		C402一幼儿园舍维修安装成本	1	≤11.50万元	11.5万元	100%	1
		C403四幼儿园舍维修安装成本	1	≤43.07万元	43.07万元	100%	1

		C404五幼儿园舍维修安装成本	1	≤22.80万元	22.8万元	100%	1
		C405六幼儿园舍维修安装成本	1	≤7.90万元	7.9万元	100%	1
		C406八幼儿园舍维修安装成本	1	≤30万元	30万元	100%	1
		C407九幼儿园舍维修安装成本	1	≤17.94万元	17.94万元	100%	1
		C408八小幼儿园园舍维修安装成本	1	≤20万元	20万元	100%	1
		C409九小幼儿园园舍维修安装成本	1	≤5万元	5万元	100%	1
		C410十小幼儿园园舍维修安装成本	1	≤10.47万元	10.47万元	100%	1
		C411夏尔布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	1	≤34.07万元	34.07万元	100%	1
		C412巴音布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	1	≤20万元	20万元	100%	1
		C413巩乃斯幼儿园园舍维修安装成本	1	≤20万元	20万元	100%	1
		C414额勒再特乌鲁乡幼儿园园舍维修安装成本	1	≤15万元	15万元	100%	1
D效益 (20)	D1 社会效益	D101受益学生人数	5	≥2000人	1834人	91.7%	4.59
		D102改善广大师生员工的教学、科研条件	5	有效改善	基本达成目标	100%	5
	D2 服务对象满意度	D201学生满意度	5	≥95%	100.00%	100%	5
		D202教职工满意度	5	≥95%	86.67%	60%	3
合计			100			83.6%	83.6

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由2个二级指标和3个三级指标构成，权重为15分，评价得分15分。

1. 项目立项情况分析

(1) 立项依据充分性:

根据新财教〔2023〕247号《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》，因此，本项目的实施符合发展政策。《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）及《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45号）有关部署要求。本项目的实施符合和静县优先发展重点，该项目立项依据充分。

该指标权重为5分，根据评价标准和评分规则，得分为5分。

(2) 立项程序规范性:

根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）及《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45号），项目实施前，制定《和静县2024年教育系统园舍维修改造项目实施方案》，经过了集体决策，该项目立项程序规范。

该指标权重为5分，根据评价标准和评分规则，得分为5分。

2. 绩效目标情况分析

(1) 绩效目标合理性:

经核查，该项目设置了年度绩效目标；项目绩效目标与实

际工作内容完全相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；该项目批复的预算资金共计 286.85 万元，与预算确定的项目资金量相匹配。该项目原绩效目标表已将目标细化分解为具体的绩效指标，指标可衡量、可实现、具有相关性和时限性。存在项目前期统计施工量考虑不够充分的，且在项目出现调整时未及时调整绩效目标的情况，该问题主要原因是绩效经办人员同项目管理人员之间沟通不到位、绩效管理操作规程不够了解，应加强相关学习，提高绩效管理能力。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 5 分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 2 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重为 25 分，评价得分 25 分。

1. 资金管理情况分析

（1）预算编制合理性：

经核查项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》执行，成果文件编制依据严格按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 执行，依照《和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目实施方案》开展工作，有明确的工程任务、依据规范的行业国标文件确定依据，该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。

该指标权重为 3 分，根据评价标准和评分规则，得分为 3 分。

（2）预算资金到位情况：

《关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（新财教 2023247 号）文件下达资金 286.85 万元，应到位预算资金为 286.85 万元，实际到位资金为 286.85 万元，资金到位率 100%

该指标权重为 3 分，根据评价标准和评分规则，得分为 3 分。

（3）预算执行率：

该项目到位资金为 286.85 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已完工验收合格，实际支出资金 286.85 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(286.85/286.85)×100%=100%。该项目审计决算价为 286.85 万元，已支出 286.85 万元。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 5 分。

（4）资金使用合规性：

根据《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》财科教〔2016〕34 号《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362 号，项目管理内部控制制度及相关财务凭证等资料，该项目资金使用符合国家财经法规、相关专项资金管理办法等规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

该指标权重为 4 分，根据评价标准和评分规则，得分为 4 分。

2. 组织实施情况分析

(5) 组织机构:

经核查，和静县 2024 年下达新疆西藏等地区教育特殊补助项目（新财教〔2023〕247 号）农村学前三年免费教育保障机制经费，为确保和静县园舍维修项目顺利实施，经研究决定由和静县教育和科学技术局成立项目建设领导小组，对 2024 年园舍维修建设项目进行统筹安排，并指导和检查监督，该项目严格按照项目计划执行并组织项目实施，任何单位和个人不得对此次审定的项目调整和更改，不得以任何理由改变资金的用途；不得随意扩大资金使用范围，严禁挪用、滞留和挤占项目资金，确保财政专项扶贫资金安全有效运行。项目资金管理严格按照《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362 号文件要求执行。根据《新疆维吾尔自治区财政专项建设项目管理办法（暂行）的通知》（等相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，明确由和静县教科局主管。

该指标权重为 3 分，根据评价标准和评分规则，得分为 3 分。

(6) 制度执行健全性:

①和静县教科局 2024 年园舍维修建设项目，财务制度健全。参照新财教〔2023〕247 号《关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》，制定了项目实施方案，构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，故①项得 1 分。②项目实施期间，和静县财政局严格执行财务收支审批、财务处理程

序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全，故②项得1分。
③拨款记录材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得1分。根据指标评分细则，该指标得3分。

该指标权重为3分，根据评分规则，该指标得3分。

(7) 制度执行有效性：

经核查，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、支付凭证等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件落实到位。

该指标权重为4%，根据评价标准和评分规则，得分为4分。

(三) 项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，项目产出类指标由4个二级指标和24个三级指标构成，权重为40分，评价得分29.02分。

1. 产出数量完成情况分析

“内外墙粉刷及维修”指标：该项目目标值为大于等于10262平方米，根据《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目-标项1》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目-标项2》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目-标项3》，完成5326.72平方米，完成率为51.91%。

该指标权重为3分，依据评分细则，得分= $(5326.72/10262) \times 3=1.56$ 分。

“水电气暖等管网改造工程”指标：该项目目标值为大于

等于 15958 平方米，根据《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 1》《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 2》《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 3》，完成 4066.66 平方米，完成率为 25%。

该指标权重为 3 分，依据评分细则，得分= $(4066.66/15958) \times 3=0.76$ 分。

“购置饮水机、热水器、电子屏等设备”指标：该项目目标值为 1 批，根据《网上超市采购合同》及设备采购验收报告，完成 1 批，完成率为 100%。

该指标权重为 3 分，依据评分细则，得分= $(1/1) \times 3=3$ 分。

“室外地坪及软化、绿化”指标：该项目目标值为大于等于 23484 平方米，根据《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 1》《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 2》《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 3》，完成 21103.32 平方米，完成率为 90%。

该指标权重为 3 分，依据评分细则，得分= $(21103.32/23484) \times 3=2.7$ 分。

2.产出质量完成情况分析

“房屋修缮验收通过率”指标：该项目目标值为 100%，根据《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 1》《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 2》《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一

标项 3》，完成 100%，完成率为 100%。

该指标权重为 3 分，依据评分细则，得分（100%/100%） $\times 3=3$ 分。

“购置教学设备达标率”指标：该项目目标值为 100%，根据设备采购验收报告，完成 100%，完成率为 100%。

该指标权重为 3 分，依据评分细则，得分（100%/100%） $\times 3=3$ 分。

3.产出时效完成情况分析

“修缮改造任务完成及时率”指标：该项目目标值为 100%，根据《和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目实施方案》其建设完成期限为 2024 年 11 月 20 日，完成为 2024 年 11 月 28 日，完成率为 0%。

该指标权重为 2 分，依据评分细则，得分= $(0/100) \times 2=0$ 分。

“设备购置完成及时率”指标：该项目目标值为 100%，根据《和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目实施方案》其建设完成期限为 2024 年 11 月 20 日，完成为 2024 年 12 月 6 日，完成率为 0%。

该指标权重为 2 分，依据评分细则，得分= $(0/100) \times 2=0$ 分。

“项目开工时间”指标：该项目目标值为 3 月，根据《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 1》《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项 2》《工程竣工验收报告-和静县 2024 年园舍维修改造项目一标项

3》，一标段开工时间为7月15日，二标段开工时间为7月1日，三标段开工时间为7月16日，项目开工时间均晚于计划时间，完成率为0%。

该指标权重为2分，依据评分细则，得分= $(0\%/100\%) \times 2=0$ 分。

“项目完工时间”指标：该项目目标值为8月，根据《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项1》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项2》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项3》，一标段完工时间为11月28日，二标段完工时间为7月1日，三标段完工时间为10月22日，项目完工时间均晚于计划时间，完成率为50%。

该指标权重为2分，依据评分细则，得分= $(50\%/100\%) \times 2=1$ 分。

4.产出成本完成情况分析

“河北幼儿园园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于29.1万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》《和静县教育和科学技术局园舍设备维修采购合同》及付款凭证，完成值为29.1万元，完成率为100%。依据评分细则，得分= $(29.1/29.1) \times 1=1$ 分。

该指标权重为1分，根据评价标准和评分规则，得分为1分。

“一幼儿园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 11.50 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 11.50 万元，完成率为 100%。得分=（11.50/11.50）×1=1 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“四幼儿园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 43.07 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》《和静县教育和科学技术局园舍设备维修采购合同》及付款凭证，完成值为 43.07 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分=（43.07/43.07）×1=1 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“五幼儿园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 22.8 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 22.8 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分=（22.8/22.8）×1=1 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1

分。

“六幼儿园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 7.90 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》《和静县教育和科学技术局园舍设备维修采购合同》及付款凭证，完成值为 7.90 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分= $(7.90/7.90) \times 1=1$ 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“八幼儿园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 30 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 30 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分= $(30/30) \times 1=1$ 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“九幼儿园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 17.94 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 17.94 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分= $(17.94/17.94) \times 1=1$ 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“八小幼儿园园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 20 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 20 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分= $(20/20) \times 1=1$ 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“九小幼儿园园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 5 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 5 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分= $(5/5) \times 1=1$ 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“十小幼儿园园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 10.47 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 10.47 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分= $(10.47/10.47) \times 1=1$ 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“夏尔布鲁克幼儿园园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 34.07 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》

《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 34.07 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分= $(34.07/34.07) \times 1=1$ 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“巴音布鲁克幼儿园园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 20 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 20 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分= $(20/20) \times 1=1$ 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“巩乃斯幼儿园园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 20 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 20 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分= $(20/20) \times 1=1$ 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

“额勒再特乌鲁乡幼儿园园舍维修安装成本”指标：该项目目标值为小于等于 15 万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局 2024 年园舍维修资金支付明细表》《2024 年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为 15 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分=（15/15）× 1=1 分。

该指标权重为 1 分，根据评价标准和评分规则，得分为 1 分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重为 20 分，评价得分 17.59 分。

1.社会效益指标完成情况分析

“受益学生人数”指标：该项目目标值为大于等于 2000 人，根据《和静县教基分析一览表》，完成 1834 人，完成率为 91.7%。依据评分细则，得分=（1834/2000）× 5=4.59 分。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 4.59 分。

“改善广大师生员工的教学、科研条件”指标：标杆值为有效改善。据问卷调查分析，满意度=Σ 样本数（130× 1.0+5× 0.6+3× 0）/138× 100.00%=96.37%，该指标完成率为 96.37 分。基本达成目标，得分 5 分。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 5

分。

2.满意度指标完成情况分析

“学生满意度”指标：项目目标值大于等于 95%。通过线上对 18 名学生及家长开展问卷调查，均认为通过该项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决了学校绿化、美化校园环境的需求，对该项目的实施非常满意，满意度为 100%。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 5 分。

“教职工满意度”指标：项目目标值大于等于 95%。通过线上调查方式对 120 名教职工开展了问卷调查，主要调查教职工对通过该项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决学校绿化、美化校园环境的需求的满意程度。其中 83 名教职工认为非常满意，34 名教职工认为满意，2 名教职工认为一般，1 名教职工认为不满意。综合以上，教职工对项目实施的满意度为 86.67%。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 3 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.工程建设时，由和静县教育和科学技术局负责工程建设的管理，落实目标责任制，明确项目法人的责任和权利。在工程建设过程中，加强招标投标管理，实行建设监理制度，完善合同管理，严格工程验收制度，确保工程的施工质量。和静县教育和科学技术局作为项目法人，具体负责工程项目的招标、投

标、工程建设、施工验收管理工作，严格依照有关规定和章程，对工程项目的建设进行管理，确保了项目施工质量。

2.资金使用和管理方面，按照《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》财科教〔2016〕34号《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号等相关文件要求，和静县教育和科学技术局依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金，从国库直接支付到项目承担的企业，确保了资金使用合规，资金支付及时。

3.该项目按照《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45号），制定《和静县2024年教育系统园舍维修改造项目实施方案》相关规定，在项目完成后建设项目在和静县政府公示平台公示栏内进行了公告公示，确保项目充分接受群众监督，提高了项目资金使用的透明度。

（二）存在的问题及原因分析

1.存在项目前期统计施工量考虑不够充分，且在项目出现调整时未及时调整绩效目标的情况，导致部分目标完成情况存在偏差。项目前期施工量统计、合同签订、验收时的工程量核算方式不一致，项目虽建设完成并通过验收，但在填写评价表时因工程量核算方式不一致，无法清晰地厘清工程量完成情况。

2.该项目管理质量有待进一步加强。主要体现在四个方面：
一是合同签订方面，新疆鸿猷建设工程集团有限公司和静分公司为一标段中标单位，于2024年7月15日签订施工合同，计划在7月15日开工，计划在2024年8月31日完工，工期46天。实际签订工期应为47天，合同签订不严谨，

新疆伟邦建筑工程有限公司第一分公司为二标段中标单位，中标价为92万元，双方于2024年7月16日签订施工合同，计划在7月16日开工，计划在2024年8月31日完工，工期47天。实际工期签订应为46天，合同签订不严谨。

新疆海振建设工程有限公司和静县分公司为三标段中标单位，中标价为80.5万元，双方于2024年7月19日签订施工合同，计划在7月16日开工，计划在2024年8月31日完工，工期47天。实际工期签订应为46天，且计划开工时间早于合同签订时间，合同签订不严谨。

二是2024年8月15日，和静县教育和科学技术局委托华春建设工程项目管理有限责任公司（监理公司）代表建设单位对施工单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面进行了全面监督和管理。合同签订时项目已经开始施工，查阅相关工程记录材料，监理单位在合同签订前已经入场，但当时未签订监理合同，和静县教育和科学技术局实施管理方面存在漏洞。

三是2024年11月13日确定和静西湖商贸有限公司为设备供货商，合同价为2.538万元整，11月11日双方确认设备完好，进行验收。验收确定时间早于合同签订时间。

四是建设项目仅有二标段验收报告填写了验收时间，一标

段三标段均未签署验收时间，三标段验收报告存在两处人工涂改痕迹，验收资料审核不严谨。

3.项目资金管理有待进一步加强，通过查阅支付凭证，2024年8月12日和静县教育和科学技术局党组会会议纪要显示“设备采购已完成供货及验收，现需支付和静西湖商贸有限公司6.117万元，和静县都讯电子服务部8.504万元”，会上通过了预算申请，会后形成了和静县教技局教育会计站预算审批单，在审批单中明确存在预算支付内容及金额，通过查阅设备购置合同及验收单发现，2024年8月13日确定和静县都讯电子服务部为设备供货商，合同价为8.504万元整，9月13日双方确认设备完好，进行验收。2024年9月12日确定和静西湖商贸有限公司为设备供货商，合同价为6.177万元整，9月13日双方确认设备完好，进行验收。和静县教育和科学技术局在决议时，双方并未签订合同及验收，预算安排依据不充分。

六、相关建议

1.施工量与绩效管理

优化前期统计：组建由项目、绩效人员组成小组，采用“现场勘查+图纸核算”多重方式统计施工量，复核后形成报告。动态调整绩效：明确施工量、设计变更等触发条件，联合相关方调整绩效目标，审批后公示。统一核算标准，合同中明确标准，验收时多方联合核算。

2.项目管理质量提升

规范合同签订：建立审核清单，专人核算工期、核对时间逻辑，留存审核记录；加强人员培训。完善监督管理：严格执

行“先签合同后入场”，入场时核查合同；定期检查监理工作记录。规范设备采验：明确“先签合同后验收”，建立采验台账；验收前核查合同，多方参与并签字确认。强化验收资料：制定标准化模板，明确验收时间等必填项；建立多级审核制度，严禁随意涂改，修改需备案。

3.项目资金管理

完善预算审核：党组会审议前，财务与项目部门联合审核预算依据，无合同、未验收的不予上会。规范时序管理，严格按“定供应商→签合同→预算审批→支付”流程执行，建立资金支付台账。加强部门协同：每周召开对接会，同步项目与资金信息；培训财务人员熟悉项目流程。

七、其他需要说明的问题

1.绩效评价结论的可靠性基于行业主管部门和项目实施单位提供资料的真实性、完整性，上述单位对向评价小组提供资料的真实性、合法性、完整性负责。评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解之上。

2.公司与委托方、行业主管部门和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

八、绩效评价结果应用建议

该项目绩效评价结果为“良”，针对绩效评价报告结论提出以下结果应用建议：

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

根据《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）规定，评价结果为“良”的，属延续性项目的，在下一年度部门预算编制中，可适当予以安排。建议和静县财政局根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排，对该专项资金原则上适当予以安排。

（二）绩效结果挂钩改进建议

建议预算单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进该项目的绩效管理，提高后续年度同类项目的组织实施工作。

（三）绩效结果挂钩报告公开

建议和静县财政局将本次绩效评价结果向和静县人民政府和人大报告，为政府决策提供参考；同时，按照政府信息公开相关规定，将评价结果信息在和静县政府门户网站公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

附件：

- 1.和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目绩效评价指标体系评分表
- 2.满意度调查问卷分析报告
- 3.项目资金绩效评价调研函
- 4.和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目资金支付台账
- 5.项目相关负责人访谈提纲
- 6.项目单位意见反馈表

评价机构（盖章）：巴州国融信德有产校咨询



主评人：庄伟

评价日期：2024 年 7 月 31 日

附件 1 和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
A决策 (15)	A1 项目 立项	A101 立项 依据 充分 性	5	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	适应	适应	符合发展政策（1.5分）、符合区域优先发展重点（1.5分）和项目能够支持部门目标的实现（2分）得满分，否则不得分	100%	5.00	①根据新财教〔2023〕247号《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》，因此，本项目的实施符合发展政策，该项得1.5分。②落实《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）及《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45号）有关部署要求。本项目的实施符合和静县优先发展重点，该项得1.5分。③本项目的实施农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置，持续保障适龄幼儿接受学前免费教育。该项得2分。根据评分规则，该指标得5分。

		A102 立项 规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	规范	①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、立项评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全的权重分的100%，缺①扣除权重分的40%，缺②扣除权重分的30%，缺③扣除权重分的30%	100%	5.00	①根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）及《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45号），项目实施前，制定《2024年和静县园舍维修项目实施方案》，经过了集体决策，该项不扣分。②项目的立项通过集体决策，申请文件及立项依据符合规定程序，该项不扣分。③该项有经招投标、合同，资金支付前进行相关审批，该项不扣分。根据评分规则，该指标得5分。
A2 项目 目标	A201 绩效 目标 合理性	5	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	合理	有绩效目标的权重分的50%；再根据项目绩效目标是否编制明确、可衡量、具有相关性、有时限性、指标设置符合规范要求；进行判断，每项各占权重分的10%。	100%	5.00	该项目设立了绩效目标，详情如下：该项目在3所面积共为10262平方米的幼儿园进行内外墙粉刷及维修；该项目在9所面积共为15958平方米的幼儿园进行水、电、暖、消防等管网维修改造；该项目在6所幼儿园面积共为23484平方米的幼儿园进行室外地坪、软化、绿化等维修改造；该项目购置饮水机及热水器，洗衣机、监控主机、电子屏、食堂设备等；通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决了学校绿化、美化校园环境的需求，受益学生2000名，得到家长及学生的认可。该项得50%权重分。该项目绩效目标编制可衡量、可达成、具有时限性。符合规范要求。根据评分规则，该指标得5分。	

B过程 (25)	B1 项目 资金	B101 预算 编制 合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	合理	①项目预算编制是否完整（1分）；②是否有明确、合理的单价标准和数量确定依据（1分）；③是否与绩效目标设置的水平相符（1分）	100%	3.00	①项目预算编制完整，和静县教育局和科学技术局委托具有资质的工程造价咨询单位对2024年园舍维修建设项目进行工程预算编制，项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》执行，成果文件编制依据严格按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013执行，该项得1分；②按照《2024年和静县园舍维修项目实施方案》开展工作，有明确的工程任务、依据规范的行业国标文件确定依据，该项得1分；③根据资料可得，预算的编制与绩效目标设置的水平基本相符，该项得1分。根据评分规则，该指标得3分。
		B102 预算 资金 到位 情况	3	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	足额、及时	足额、及时	资金拨付足额及时到位得3分；足额和及时各占1.5分。如不足额、不及时根据实际情况扣分。	100%	3.00	《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（新财教2023247号）文件下达资金286.85万元，应到位预算资金为286.85万元，实际到位资金为286.85万元，资金到位率100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。根据评分规则，该指标得3分。
		B103 预算 执行 率	5	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	100.00%	预算执行率=实际支出/项目预算金额×100%。 得分=预算执行率×权重。	100.00%	5.00	按照《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》财科教〔2016〕34号《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号该项目预算资金286.85万元，截至2023年12月，共支出286.85万元。 预算执行率=286.85万元/286.85万元=100%，依据评分细则，该指标得5分。

		B104 资金使用 合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	合规	① 资金使用进度是否与项目进度相匹配（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③预算资金的调整是否合理、合规（1分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（该项为扣分标准，不分配权重），出现任一违规现象则不得分。	100%	4	①目前，资金已经支付286.85万元，项目按照施工进度支付，与合同一致，项目进度与资金使用进度相匹配，故①项得1分；②严格制定资金拨付审批表，财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报办公室领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得1分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得1分；④经核查会计资料，资金的使用符合补助发放规定，故④项得1分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。根据评分规则，该指标得4分。
B2 项目实施	B201 组织机构	3	项目实施单位是否有机构健全、分工明确，用以反映和考核项目组织机构对项目监督管理情况。	健全，明确	健全，明确	机构健全（1.5分）、分工明确（1.5分）	100%	3	和静县2024年下达新疆西藏等地区教育特殊补助项目（新财教〔2023〕247号）农村学前三年免费教育保障机制经费，为确保和静县园舍维修项目顺利实施，经研究决定由和静县教育和科学技术局成立项目建设领导小组，对2024年园舍维修建设项目进行统筹安排，并指导和检查监督，该项目严格按照项目计划执行并组织项目实施，任何单位和个人不得对此次审定的项目调整和更改，不得以任何理由改变资金的用途；不得随意扩大资金使用范围，严禁挪用、滞留和挤占项目资金，确保财政专项扶贫资金安全有效运行。项目资金管理严格按照《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号文件要求执行。根据《新疆维吾尔自治区财政专项建设项目建设管理办法（暂行）的通知》（等相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵	

										照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，明确由和静县教科局主管。根据评分规则，该指标得3分。
		B202 管理制度 健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	100%	3	①和静县教育和科学技术局2024年园舍维修建设项目，财务制度健全。参照新财教〔2023〕247号《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》，制定了项目实施方案，构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，故①项得1分。②项目实施期间，和静县财政局严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全，故②项得1分。③拨款记录材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得1分。根据指标评分细则，该指标得3分。根据评分规则，该指标得3分。

		B203 制度 执行 有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	执行且有效	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	100%	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、支付凭证等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件落实到位。综上所述，故该指标得4分。
C产出 (40)	C1 产出 数量	C101 内外 墙粉 刷及 维修	3	考察内外墙粉刷及维修面积实际完成值是否达到预期指标值。	>=10262 平方米	=5326.72 平方米	得分=(业绩值/目标值) ×指标权重	51.91%	1.56	该项目目标值为大于等于10262平方米，根据《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项1》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项2》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项3》，完成5326.72平方米，完成率为52%。 根据评分规则，该指标得1.56分。
		C102 水电 气暖 等管 网改 造工 程	3	考察水电气暖等管网改造工程面积实际完成值是否达到预期指标值。	>=15958 平方米	=4066.66 平方米	得分=(业绩值/目标值) ×指标权重	25.48%	0.76	该项目目标值为大于等于15958平方米，根据《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项1》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项2》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项3》，完成4066.66平方米，完成率为25%。 根据评分规则，该指标得0.76分。

	C103 购置饮水机、热水器、电子屏等设备	3	考察购置饮水机、热水器、电子屏等设备批次实际完成值是否达到预期指标值。	=1批	=1批	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	3.00	该项目目标值为1批，根据《网上超市采购合同》及设备采购验收报告，完成1批，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得3分。
	C104 室外地坪及软化、绿化	3	考察室外地坪及软化、绿化面积实际完成值是否达到预期指标值。	>=23484平方米	=21103.32平方米	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	89.86%	2.70	该项目目标值为大于等于23484平方米，根据《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项1》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项2》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项3》，完成21103.32平方米，完成率为90%。 根据评分规则，该指标得2.7分。
C2 产出质量	C201 房屋修缮验收通过率	3	考察房屋修缮验收通过率实际完成值是否达到预期指标值。	=100%	100%	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	3.00	该项目目标值为100%，根据《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项1》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项2》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项3》，完成100%，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得3分。
	C202 购置教学设备达标率	3	考察购置教学设备达标率实际完成值是否达到预期指标值。	=100%	=100%	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	3.00	该项目目标值为100%，根据设备采购验收报告，完成100%，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得3分。

C3 产出时效	C301 修缮改造任务完成及时率	2	考察修缮改造任务完成及时率实际完成值是否达到预期指标值。	=100%	0%	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	0%	0.00	该项目目标值为100%，根据《2024年和静县园舍维修项目实施方案》其建设完成期限为2024年11月20日，完成为2024年11月28日，完成率为0%。 根据评分规则，该指标得0分。
	C302 设备购置完成及时率	2	考察设备购置完成及时率实际完成值是否达到预期指标值。	=100%	0%	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	0%	0.00	该项目目标值为100%，根据《2024年和静县园舍维修项目实施方案》其建设完成期限为2024年11月20日，完成为2024年12月6日，完成率为0%。 根据评分规则，该指标得0分。
	C303 项目开工时间	2	考察项目开工时间实际完成值是否达到预期指标值。	=3月	7月	项目按计划开工时间指标完成率=(1- 项目实际开工月份-计划开工月份 /计划开工月份)*100%	0%	0.00	该项目目标值为3月，根据《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项1》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项2》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项3》，一标段开工时间为7月15日，二标段开工时间为7月1日，三标段开工时间为7月16日，项目开工时间均晚于计划时间，完成率为0%。 根据评分规则，该指标得0分。
	C304 项目完工时间	2	考察项目完工时间实际完成值是否达到预期指标值。	=8月	11月	项目按计划完工时间指标完成率=(1- 项目实际工期-计划工期 /计划工期)*100%;	50%	1.00	该项目目标值为8月，根据《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项1》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项2》《工程竣工验收报告-和静县2024年园舍维修改造项目一标项3》，一标段完工时间为11月28日，二标段完工时间为7月1日，三标段完工时间为10月22日，项目完工时间均晚于计划时间，完成率为50%。

										根据评分规则，该指标得1分。
C4 产出 成本	C401 河北 幼儿园 园舍维 修安装 成本	1	考察河北幼儿园园舍维修安装成本标准实际完成值是否达到预期指标值。	≤ 29.10 万元	29.1万元	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于29.1万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》《和静县教育和科学技术局园舍设备维修采购合同》及付款凭证，完成值为29.1万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。	
	C402 一幼 园舍维 修安装 成本	1	考察一幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤ 11.50 万元	11.5万元	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于11.50万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为11.50万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。	
	C403 四幼 园舍维 修安装 成本	1	考察四幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	≤ 43.07 万元	43.07万元	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于43.07万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》《和静县教育和科学技术局园舍设备维修采购合同》及付款凭证，完成值为43.07万元，完成率为100%。	

									根据评分规则，该指标得1分。
C404	五幼儿园舍维修安装成本	1	考察五幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=22.80万元	22.8万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于22.8万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为22.8万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。
C405	六幼儿园舍维修安装成本	1	考察六幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=7.90万元	7.9万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于7.90万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》《和静县教育和科学技术局园舍设备维修采购合同》及付款凭证，完成值为7.90万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。
C406	八幼儿园舍维修安装成本	1	考察八幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=30万元	30万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于30万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为30万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。

C407	九幼儿园舍维修安装成本	1	考察九幼儿园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=17.94万元	17.94万元	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于17.94万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为17.94万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。
C408	八小幼儿园园舍维修安装成本	1	考察八小幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=20万元	20万元	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于20万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为20万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。
C409	九小幼儿园园舍维修安装成本	1	考察九小幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=5万元	5万元	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于5万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为5万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。
C410	十小幼儿园园舍维修安装成本	1	考察十小幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=10.47万元	10.47万元	得分=（业绩值/目标值） × 指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于10.47万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为10.47万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。

C411	夏尔布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	1	考察夏尔布鲁克幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=34.07万元	34.07万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于34.07万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为34.07万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。
C412	巴音布鲁克幼儿园园舍维修安装成本	1	考察巴音布鲁克幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=20万元	20万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于20万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为20万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。
C413	巩乃斯幼儿园园舍维修安装成本	1	考察巩乃斯幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预期指标值。	<=20万元	20万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于20万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为20万元，完成率为100%。 根据评分规则，该指标得1分。
C414	额勒再特乌鲁乡幼儿园	1	考察额勒再特乌鲁乡幼儿园园舍维修安装成本实际完成值是否达到预	<=15万元	15万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	1.00	该项目目标值为小于等于15万元，根据《造价工程审核定案书》《和静县教育和科学技术局2024年园舍维修资金支付明细表》《2024年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目建设计划申报表》及付款凭证，完成值为15万元，完成率为

		园舍 维修 安装 成本		期指标值。						100%。 根据评分规则，该指标得1分。
D效益 (20)	D1 社会 效益	D101 受益 学生 人数	5	考察受益学 生人数标准 实际完成值 是否达到预 期指标值。	≥ 2000 人	1834人	得分=(业绩值/目标值) ×指标权重	91.70%	4.59	该项目目标值为大于等于2000人，根据 《和静县教基分析一览表》，完成1834 人，完成率为92%。 根据评分规则，该指标得4.59分。
		D102 改善 广大 师生 员工 的教 学、 科研 条件	5	考察改善广 大师生员工 的教学、科 研条件	有效改 善	基本达成 目标	根据调查问卷中关于“4. 您认为新购置的设施是否 提高了教学、科研条 件？”问题中，结果= Σ 样本数(“是”×1.0+ “不确定”×0.6+ “否”×0)/总样本数× 100.00%，结果90%以上为 满分，之后每降低1%扣除 3%权重分，(不含)60% 以下不得分。	100.00%	5.00	据问卷调查分析，满意度= Σ 样本数 (130×1.0+5×0.6+3×0)/138× 100.00%=96.37%，依据评分细则，该指 标得分=5分。
	D2 服 务 对 象 满 意 度	D201 学生 满 意 度	5	通过现场访 谈与抽样问 卷调查等方 式对本项目 受益学生开 展满意度调 查，了解资 金使用效 果。	$\geq 95\%$	100.00%	根据调查问卷中关于“9. 对幼儿园的维修改造工作 满意吗？”问题中，结果 = Σ 样本数(“非常满 意”×1.0+“满意”× 0.6+“一般”×0.3+“不 满意”×0)/总样本数× 100.00%，结果95%以上为 满分，之后每降低1%扣除 3%权重分，扣完为止。	100.00%	5.00	据问卷调查分析，满意度= Σ 样本数(18 ×1.0+0×0.6+0×0.3+10×0)/总样本 数×100.00%=100%，依据评分细则，该 指标得分=5分。

		D202 教职工满意度	5	通过现场访谈与抽样问卷调查等方式对本项目受益教职工开展满意度调查，了解资金使用效果。	>=95%	86.67%	根据调查问卷中关于“9.对幼儿园的维修改造工作满意吗？”问题中，结果= \sum 样本数（“非常满意” \times 1.0+“满意” \times 0.6+“一般” \times 0.3+“不满意” \times 0）/总样本数 \times 100.00%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除3%权重分，扣完为止。	60.00%	3.00	据问卷调查分析，满意度= \sum 样本数（83 \times 1.0+34 \times 0.6+2 \times 0.3+1 \times 0）/总样本数 \times 100.00%=86.67%，依据评分细则，该指标得分=5-（95-81.9） \times （5 \times 3%）=3分。
合计			100					83.60%	83.60	

附件 2 和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目满意度调查报告

一、调查目的

调查了解和静县2024年教育系统园舍维修改造项目实施后，学校教师职工、家长及学生对项目效益实现情况及满意程度。

二、调查对象

14所幼儿园的教师职工、家长及学生。

三、调查方式

通过线上调查方式对14所幼儿园的教师职工、家长及学生发放调查问卷，现场访谈，实际回收有效答卷138份。



四、调查时间

2025年7月

五、调查内容及分析

和静县教育系统园舍改造项目

第1题您的职业[单选题]

选项	小计	比例
幼儿园学生、学生家长	18	 13.04%
幼儿园教师	107	 77.54%
幼儿园职工	13	 9.42%
本题有效填写人次	138	

第2题您所在的幼儿园是否进行了修缮维修改造？[单选题]

选项	小计	比例
是	136	98.55%
否	2	1.45%
本题有效填写人次	138	

第3题您认为改造后的园舍环境如何？[单选题]

选项	小计	比例
非常好	107	77.54%
好	28	20.29%
一般	3	2.17%
差	0	0%
本题有效填写人次	138	

第4题您认为新购置的设施是否提高了教学、科研条件？[单选题]

选项	小计	比例
是	130	94.2%
否	3	2.17%
不确定	5	3.62%
本题有效填写人次	138	

第5题您对幼儿园的教学环境满意吗？[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	107	77.54%
满意	28	20.29%
一般	3	2.17%
不满意	0	0%

本题有效填写人次	138	
----------	-----	--

第6题您对幼儿园的科研条件满意吗？[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	98	71.01%
满意	33	23.91%
一般	6	4.35%
不满意	1	0.72%
本题有效填写人次	138	

第7题您认为此次改造是否满足了师生的需求？[单选题]

选项	小计	比例
非常满足	93	67.39%
满足	39	28.26%
一般	5	3.62%
不满足	1	0.72%
本题有效填写人次	138	

第8题您觉得改造后园舍对孩子的学习有帮助吗？[单选题]

选项	小计	比例
非常有帮助	99	71.74%
有帮助	37	26.81%
一般	0	0%
没有帮助	2	1.45%
本题有效填写人次	138	

第9题您对幼儿园的维修改造工作满意吗？[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	101	73.19%
满意	34	24.64%
一般	2	1.45%
不满意	1	0.72%
本题有效填写人次	138	

六、调查结论

通过和静县2024年教育系统园舍维修改造项目的138名调查对象进行调查，本次通过线上对18名学生及家长开展问卷调查，均认为通过该项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决了学校绿化、美化校园环境的需求，对该项目的实施非常满意，满意度为100%。通过线上调查方式对120名教职工开展了问卷调查，主要调查教职工对通过该项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决学校绿化、美化校园环境的需求的满意程度。其中83名教职工认为非常满意，34名教职工认为满意，2名教职工认为一般，1名教职工认为不满意。综合以上，教职工对项目实施的满意度为86.67%。

巴州国融信德产权咨询服务有限公司

2025年7月30日

附件 3 项目资金绩效评价调研函

附件 3.项目资金绩效评价调研函

关于2024年和静县教育系统园舍维修改造 项目绩效评价的调研函

和静县教育和科学技术局：

受和静县财政局委托，我公司承担 2024 年教育系统园舍维修改造项目绩效评价工作，为保证绩效工作的顺利开展，我公司委派郭红豆同志于 2025 年 7 月 10 日到你单位进行绩效评价工作的实地调研，请你单位提供必要的办公条件和基础资料。

此函

巴州国融信德产权咨询服务有限公司

2025 年 6 月 29 日



扫描全能王 创建

附件 4 和静县 2024 年教育系统园舍维修改造项目资金支付台账

项目内容	签订单位	中标价/合同价	审定定案价/设备验收价	支付资金
和静县2024年教育系统园舍维修改造项目（一标段）	新疆鸿猷建设工程集团有限公司和静分公司	86.98	88.20	88.20
和静县2024年教育系统园舍维修改造项目（二标段）	新疆伟邦建筑工程有限公司第一分公司	92	96.87	96.87
和静县2024年教育系统园舍维修改造项目（三标段）	新疆海振建设工程有限公司和静县分公司	80.5	82.91	82.91
2024年和静县园舍维修设备购置项目	和静县都讯电子服务部	8.5	8.5	8.5
2024年和静县园舍维修设备购置项目	和静西湖商贸有限公司	8.72	8.72	8.72
2024年和静县园舍维修设备购置项目	新聪商贸有限公司	1.65	1.65	1.65
	合计	278.35	286.85	286.85

附件 5 项目相关负责人访谈提纲

和静县2024年教育系统园舍维修改造项目相关负 责人访谈提纲

- 请您从以下几点谈谈该项目的概况。
 - (1) 项目立项时间与背景;
 - (2) 项目立项的目标;
 - (3) 该项目的实施内容与具体实施情况;
- 请您简要介绍和静县2024年教育系统园舍维修改造项目中涉及到的相关职能部门有哪些，分别在项目中承担什么职责？
- 请您简要介绍和静县2024年教育系统园舍维修改造项目的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的？
- 请介绍该项目资金实际支出情况。
- 请您简要说明单位财务管理制度是否健全？对于规范项目资金管理方面做了哪些工作？
- 该项目在实施过程中是否存在相关部门检查发现需要整改的问题？如有提供整改材料。
- 请你简述该项目取得的成绩与经验做法。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
项目负责人	蔡丽丽		

附件 6 项目单位意见反馈表

绩效评价报告意见反馈表

填表时间:

项目名称	和静县2024年教育系统园舍维修改造项目		
被评价部门 (单位)	和静县教育和科学技术局	联系人及联系方式	
评价机构	巴州国融信德产权咨询服务有限公司	联系人及联系方式	郭红豆 18040904054
被评价部门 (单位)意见	无意见		
被评价部门 (单位)签章确认	被评价部门(单位)(盖章): 负责人签字: 		 2025年7月25日

备注: 本表一式二份, 不够填写时可另附纸。单位若对指标评分存在异议, 需提供佐证材料与意见反馈表一并报送。