

巴州和静县集中医学观察点建设项目

绩效评价报告

委托单位：和静县财政局

项目单位：和静县卫生健康委员会

评价机构：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

报告时间：2023年7月25日



目 录

摘 要	1
一、基本情况	5
(一) 项目概况	5
(二) 项目资金安排及使用情况	7
(三) 项目组织情况及实施进展情况	7
(四) 项目绩效目标情况	8
(五) 项目自评情况及结论	9
二、绩效评价组织情况	9
(一) 绩效评价的目的	9
(二) 绩效评价对象和范围	10
(三) 绩效评价原则	10
(四) 绩效评价依据	11
(五) 绩效评价指标体系及标准	12
(六) 绩效评价工作程序及方法	13
三、绩效评价综合情况及结论	14
(一) 绩效评价综合结论	14
(二) 绩效目标实现情况	15
四、绩效评价情况分析	15
(一) 决策情况分析	15
(二) 过程情况分析	17
(三) 产出情况分析	21
(四) 效益情况分析	23
五、主要经验及做法	25
六、存在问题及原因分析	26
七、针对问题提出的建议	26
八、绩效评价结果应用建议	27
九、其他需要说明的情况	27
附件 1：综合评分表	30
附件 2：访谈报告	40
附件 3：满意度调查问卷报告	42
附件 4：项目绩效目标监控表及自评表	53
附件 5：巴州和静县集中医学观察点建设项目-实施方案	55
附件 6：关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复（静发改项目【2021】86） ..	60
附件 7：《和静县 2021 年第五次规划建设领导小组会议纪要》（静党办纪【2021】12 号）	62
附件 8：. 巴州和静县集中医学观察点建设项目资金支付凭证	65

概 要

评价机构全称（盖章）：新疆国融赛文企业管理咨询有限公司 单位：万元、个、份

项目名称	巴州和静县集中医学观察点建设项目			评价年度	2022
资金来源	地方政府一般债券资金				
自评方式	项目支出 绩效自评 表	自评分值	100	自评等级	优
各级资金投入总数	2000	抽查资金总数	2000	资金抽查占比	100%
本级财政资金 拨付数	2000	本级财政资金 抽查数	2000	本级财政资金 抽查占比	100%
项目数量	1	抽查项目数	1	项目抽查占比	100%
涉及市县数 或项目点	1	抽查市县数 或项目点	1	抽查 区域	和静县
发放调查 问卷	61	回收调查 问卷	61	满意度 情况	受访群众满意度 85.41%
采用的评价方法与 评价标准	（一）采用的评价方法：主要运用比较法、因素分析法、公众评判法共三种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。				
绩效评价结果	根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、问卷调查等方式，对“巴州和静县集中医学观察点建设项目”项目进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为 95.94 分，绩效评级为“优”。其中，项目决策得 13.75 分，得分率 91.67%；；目管理得 24.25 分，得分率 97%；项目产出得 40 分，得分率 100%，，目效益得 17.94 分，得分率 89.7%。				
项目主评人(签字))					

摘 要

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金在巴州和静县集中医学观察点建设项目中的作用，进一步提高巴州和静县集中医学观察点建设项目资金使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用。

受和静县财政局（下简称“财政局”）委托，新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司（以下简称“国融赛文”）根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）和关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）的规定对巴州和静县集中医学观察点建设项目开展绩效评价工作，评价情况如下：

一、基本情况

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》指出：“这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，我们一定要总结经验、吸取教训。要针对这次疫情应对中暴露出来的短板和不足，健全国家应急管理体系，提高处理急难险重任务能力。这次疫情暴露出我们在城市公共环境治理方面还存在短板死角，要进行彻底排查整治，补齐公共卫生短板……”。

按照《中华人民共和国传染病防治法》《发公共卫生事

件应急条例》、民政部、国家卫生健康委《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神进一步做好城乡社区疫情防控工作的通知》《于启动自治区集中医学观察点达标验收工作的通知》（新疫指综合电【2021】28号）文件，为贯彻落实国家出台加大投资补短板、扩大地方政府专项债券支持领域等一系列政策，开展本项目，提升公共卫生事件应急处置与救治能力，改善卫生应急机构基础设施。

二、绩效评价综合情况及结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对巴州和静县集中医学观察点建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为95.94分，属于“优秀”。其中，项目决策类指标权重为15分，得分为13.75分，得分率为91.67%。项目过程类指标权重为25分，得分为24.25分，得分率为97%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为17.94分，得分率为89.7%。

三、主要经验及做法

（一）明确责任，规范化管理

和静县卫生健康委员会在组织实施巴州和静县集中医学观察点建设项目过程中，为了加强集中医学观察点项目标准化实施，提高项目实施各环节规范程度，明确项目实施中各环节

的责任方，制定了《巴州和静县集中医学观察点建设项目实施方案》及档案管理、财务管理、预算管理等管理制度文件，进一步规范项目审批、实施、监管、验收、资金使用等程序，并建立项目监督检查机制。规范化管理集中医学观察点建设项目的实施与具体工作指引。

（二）成立专项领导小组，便于领导项目实施

和静县卫健委定期组织项目办工作人员对项目开展情况按时上报发改、财政等部门，并会同财政、住建等部门对项目的实施情况进行监督管理，明确工作流程、工作任务和工作要求，履职尽责、担当作为。

四、存在问题

（一）预算编制不合理

项目合同金额为 2326.341967 万元，建设内容为 500 套方舱，根据疫情防控实际需求及规划，实际共建设方舱 372 套，项目审计完成后，出具审计报告，审定金额 1959.426027 万元，偏差较大。

（二）档案管理制度不健全

和静县卫生健康委员会在实施巴州和静县集中医学观察点建设项目时，缺少相关资金审批资料。

五、相关建议

（一）合理进行预算编制，有效落实专项资金使用

建议和静县卫生健康委员会树立预算执行主体责任意识

和效率意识，强化预算执行管理，进行专家建议与预算单位共同参与，科学合理编制预算，有效沟通协调工作，加强绩效目标指标值的设置，提高预算编制的合理性和准确性，建议根据实际情况，及时上报做出调整，减少财政资金闲置，提高财政资金的使用效率，提高专项资金对于项目产生的效益，推进政策的继续实施，增强政策的落实情况。

（二）注意档案归档

在年度计划中，明确归档要求，档案管理部门要不失时机地进行档案材料的归档工作，做到一项目一档案。

六、绩效评价结果应用建议

总体来说，该项目开展工作良好，且绩效目标合理并符合和静县相关政策，做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。

建议预算单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进巴州和静县集中医学观察点建设项目的绩效管理工作。

巴州和静县集中医学观察点建设项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，和静县财政局（以下简称“市财政局”）委托新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司（以下简称“国融赛文”）成立绩效评价工作组，对“巴州和静县集中医学观察点建设项目”开展了绩效评价，现将评价情况报告如下

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本情况

和静县卫生健康委员设有 5 个内设机构：办公室（党办、财务、项目）、政策法规与科教宣传科、基层卫生妇幼保健和疾病预防控制科（基妇、疾控、食品安全、应急办）、医政医管科（医政、中医民族医、依法行政）、计划生育业务股。

职责主要包括：贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。贯彻落实国家

药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

2. 立项背景及目的

建设集中医学观察点可以解决目前挤占病房、没有集中行政办公地点问题。目前医院办公场所情况严重影响了日常业务开展和传染病应急，不利于院感控制。因此，建设医院集中医学观察点区可以腾出业务用房用于业务发展和卫生应急，同时行政办公集中设置，有利于完善行政服务功能，提高服务保障能力。

3. 项目立项依据

(1) 《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复》（静发改【2021】86号）

(2) 《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目用地的情况说明》（静国用【2016】第29号）

(3) 《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目环保预审意见》（静环预字【2021】37号）。

(4) 《中华人民共和国传染病防治法》

(5) 《突发公共卫生事件应急条例》

(6) 民政部、国家卫生健康委《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神进一步做好城乡社区疫情防控工作的通知》

(7) 《关于启动自治区集中医学观察点达标验收工作的通知》（新疫指综合电【2021】28号）文件

(8) 《和静县2021年第五次规划建设领导小组会议纪要》（静党办纪【2021】12号）

(二) 项目资金安排及使用情况

表 1-1 巴州和静县集中医学观察点建设项目
资金使用情况表

	公司名称	费用（万元）
工程建设	和静县中天城建（集团）有限公司	1095.72
设备采购	和静县西湖商贸有限公司	33.605
	和静县万隆德惠家电城	22.115
	巴州安达乾德商贸有限公司	22.115
	和静县玮氏彭记家电部	16.445
合计		2000

注：数据来源于财政直接支付申请书、项目明细账、记账凭证

(三) 项目组织情况及实施进展情况

1. 项目组织情况

和静县卫健委定期组织项目办工作人员对项目开展情况按时上报发改、财政等部门，并会同财政、住建等部门对项目的实施情况进行监督管理，为确保该项目的顺利实施，成立项目实施小组，组长为成宏，副组长为周国华，项目负责人为张

建勇，其中：其中成宏，负责统筹协调工作；周国华，负责与各单位沟通，张建勇，负责项目具体实施工作，做到该项目组织机构健全，分工明确。

2. 项目实施进展情况

该项目顺利实施，2021年10月13日，和静县2021年第五次规划建设领导小组会议，同意实施建设巴州和静县集中医学观察点，2021年11月8日由县发改委办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复》（静发改【2021】86号）。2021年10月23日由和静县自然资源局办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目用地的情况说明》（静国用【2016】第29号）。2021年11月2日由和静县环境保护局办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目环保预审意见》（静环预字〔2021〕37号）。

2022年5月25日该项目正式开工，共建设方舱372套，设备采购分两批进行采购，第一批为478200元，第二批为464600元，项目已全部完成。

（四）项目绩效目标情况

总目标：新建业务用房（方舱） ≥ 370 套，采购供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施设备1批，进一步提升公共卫生事件应急处置与救治能力。

阶段性目标：目标1：新建集中医学观察点（方舱）业务

用房 370 套及供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施设备。目标 2：采购设备一批，提升公共卫生事件应急处置与救治能力，改善卫生应急机构基础设施。

（五）项目自评情况及结论

1. 绩效自评概述

和静县卫生健康委员会在接到评价小组通知后，根据项目实际情况，于 2023 年 7 月 20 日提交了绩效目标自评表，自评得分 100 分。

2. 绩效自评结论

设备采购均采购到位，已安装验收完毕并投入使用。项目按进度执行，按照预期确保了和静县卫生应急设施能够满足需求。进一步提升公共卫生事件应急处置与救治能力。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价的目的

为了全面了解巴州和静县集中医学观察点建设项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，促进主管部门和项目实施单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门今

后加强对市级财政资金的管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为巴州和静县集中医学观察点建设项目，该笔资金来源为地方政府一般债券资金，资金总额 2000 万元，资金用途为新建集中医学观察点（方舱）业务用房 372 套及供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施。评价范围主要包括以下六个方面：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2. 经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定

性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（四）绩效评价依据

表 2-1 绩效评价依据清单表

依据类别	文件名称
制度管理方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号） 2. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（伊州财预〔2019〕36号） 3. 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号） 4. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号） 5. 《中华人民共和国预算法》 6. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） 7. 财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）
资金拨付方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 记账凭证、发票 2. 财政直接支付申请书 3. 国库集中支付凭证
项目管理方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目支出绩效目标表、项目支出绩效5月、8月监控表、项目支出绩效自评表 2. 关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号） 3. 中标通知书、建设工程委托监理合同及建设工程施工合同、项目设备采购合同 4. 招投标档案 5. 项目设备验收单
项目立项方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复》（静发改【2021】86号） 2. 《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目用地的情况说明》（静国用【2016】第29号） 3. 《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目环保预审意见》（静环预字〔2021〕37号） 4. 《中华人民共和国传染病防治法》 5. 《突发公共卫生事件应急条例》 6. 民政部、国家卫生健康委《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神进一步做好城乡社区疫情防控工作的通知》 7. 《关于启动自治区集中医学观察点达标验收工作的通知》（新疫指综合电【2021】28号）文件 8. 《和静县2021年第五次规划建设领导小组会议纪要》（静党办纪【2021】

（五）绩效评价指标体系及标准

1. 评价指标体系设计思路

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观开展分析评价，体现了从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本项目绩效评价指标体系分为“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”4个一级指标，权重分别为：15%、25%、40%、20%。

2. 评价标准

根据本项目实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。其中，计划标准以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况；行业标准以国家公布的行业指标数据制定的评价标准，考察该项目过程管理规范性以及项目产出质量的完成情况

（六）绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序

（1）按照规定要求和文本格式，撰写预算绩效评价报告初稿，力求做到逻辑清晰、内容完整、依据充分、数据详实、分析透彻、结论准确、建议可行。

（2）评价报告初稿撰写完成后，第三方机构应当书面征求被评价对象和委托方的意见。委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。

（3）指定内部有关职能部门或者专门人员，对修改后的评价报告进行内部审核。

（4）经内部审核通过的评价报告，由该项目主评人签名，加盖第三方机构公章后，形成正式评价报告，提交委托方。

2. 评价方法

制定实施方案本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对巴州和静县集中医学观察点建设项

目完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对巴州和静县集中医学观察点建设项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对巴州和静县集中医学观察点建设项目群众满意度问卷采取随机抽样法，对相关受益群体发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过对巴州和静县集中医学观察点建设项目进行绩效评价，评价分四个等级，分别为：优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ），该项目最终评价得分为 95.94 分，评价等级为“优”。具体评价指标

权重及评分结果如下：

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	15	25	40	20	100
分值	13.75	24.25	40	17.94	95.94
得分率	91.67%	97%	100%	89.7%	95.94%

表 3-1 巴州和静县集中医学观察点建设项目绩效得分情况表

（二）绩效目标实现情况

根据项目绩效目标，巴州和静县集中医学观察点建设项目按计划顺利实施，新建集中医学观察点（方舱）业务用房 372 套及供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施均已完工，设备采购均采购到位，已安装验收完毕并投入使用。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策指标是从项目的战略目标适应性、立项规范性与绩效目标合理性三个方面来对项目资金方面进行考察。项目决策类指标分值 15 分，实际得分 13.75 分。指标的得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 项目决策指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
A101 战略目标适应性	5	适应	适应	100%	5
A102 立项规范性	5	规范	不太规范	85%	4.25
A201 绩效目标合理性	5	合理	不够合理	90%	4.5

对于“A101 战略目标适应性”：

①按照《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、民政部、国家卫生健康委《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神进一步做好城乡社区疫情防控工作的通知》《关于启动自治区集中医学观察点达标验收工作的通知》（新疫指综合电【2021】28号）文件，项目符合国民经济发展规划和相关政策，该项不扣分。②根据《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复》（静发改【2021】86号）《和静县2021年第五次规划建设领导小组会议纪要》（静党办纪【2021】12号），该项不扣分。③本项目的实施能支持和静县卫生健康委员会“贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。”职能的体现，该项得2分。

根据评分规则，该指标得5分。

对于“A102 立项规范性”：

（1）2021年10月13日，和静县2021年第五次规划建设领导小组会议，同意实施建设巴州和静县集中医学观察点，2021年11月8日由县发改委办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复》（静发改【2021】86号）。2021年10月23日由和静县自然资源局办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目用地的情况说明》（静国用【2016】第

29号)。2021年11月2日由和静县环境保护局办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目环保预审意见》(静环预字(2021)37号)该项不扣分。(2)项目的立项通过前期调研,有相关申请文件,单位提交《巴州和静县集中医学观察点建设项目实施方案》,立项依据符合规定程序,该项不扣分。

(3)该项有相关审批文件,缺少资金申请文件,扣除15%权重分,故该项得4.25分。

对于“A201 绩效目标合理性”:

巴州和静县集中医学观察点建设项目设立了绩效目标,详情如下:1、新建集中医学观察点(方舱)业务用房370套及供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施设备。;2、提升公共卫生事件应急处置与救治能力,改善卫生应急机构基础设施。

该项目绩效目标编制明确、可达成、具有相关性和时限性。但效益指标“提升公共卫生事件应急处置与救治能力”“改善卫生应急机构基础设施”目标值设置“有效提升”“持续改善”,不可衡量,该项扣除10%权重分;

根据评分规则,该指标得4.5分。

(二) 过程情况分析

项目过程指标是从项目的预算编制合理性、预算资金到位情况、资金使用合规性、财务管理、组织机构、预算执行率、

政府采购规范性、档案管理完备性八个方面来对项目实施进行考察。项目过程类指标分值 25 分，实际得分 24.25 分。指标的得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 项目过程指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
B101 预算编制合理性	3	合理	合理	100%	3
B102 预算资金到位情况	2	足额、及时	足额、及时	100%	2
B103 资金使用合规性	3	合规	合规	100%	3
B104 财务管理	3	规范	规范	100%	3
B201 组织机构	3	健全，明确	健全，明确	100%	3
B202 预算执行率	5	100%	100%	100%	5
B203 政府采购规范性	3	规范	规范	100%	3
B204 档案管理完备性	3	完备	不太完备	75%	2.25

对于“B101 预算编制合理性”：

年初单位按照《关于启动自治区集中医学观察点达标验收工作的通知》（新疫指综合电【2021】28号）文件要求，按照 20 间/万人、每个隔离点不少于 100 间以及远离居民区的要求，经评估小组研究后决定，新建集中医学观察点（方舱）业务用房 500 套及供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施设备，该项目预算编制符合要求，该项得分 3 分。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“B102 预算资金到位情况”：

巴州和静县集中医学观察点建设项目，应到位预算资金为 2000 万元，实际到位资金为 2000 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。

根据评分规则，该指标得 2 分。

对于“B103 资金使用合规性”：

①目前，资金已经支付 2000 万元，1905.72 万元支付观察点建设资金；94.28 万元支付设备采购款。截至 2022 年底项目已完工，验收投入使用，与合同中工程款支付条件一致，项目进度与资金使用进度相匹配，故①项得 0.5 分；②严格制定资金拨付审批表，由项目负责人对工程款支付条件进行审查，综合处财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报分管办领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得 0.5 分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得 1 分；④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项得 1 分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。

依据评分细则，该项指标得 3 分。

对于“B104 财务管理”：

(1) 巴州和静县集中医学观察点建设项目，财务制度健全。参照财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）建立了项目管理制度，

构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，故①项得 1 分。（2）项目实施期间，和静县卫生健康委员会严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全，故②项得 1 分。（3）记账凭证、财政直接支付凭证等材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得 1 分。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“B201 组织机构”：

和静县卫健委定期组织项目办工作人员对项目开展情况按时上报发改、财政等部门，并会同财政、住建等部门对项目的实施情况进行监督管理，为确保该项目的顺利实施，成立项目实施小组，组长为成宏，副组长为周国华，项目负责人为张建勇，其中：其中成宏，负责统筹协调工作；周国华，负责与各单位沟通，张建勇，负责项目具体实施工作，做到该项目组织机构健全，分工明确。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“B202 预算执行率”：

项目预算执行率=（2000/2000）*100%=100%，项目预算执行率为 100%，该项得分 5 分。

根据评分规则，该指标得 5 分。

对于“B203 政府采购规范性”：

巴州和静县集中医学观察点建设项目工程建设方面开展招投标工作，2022年5月7日发出项目中标通知书；因设备采购合计94.28万元，分两批进行采购，第一批为47.82万元，第二批为46.46万元，根据政府采购相关要求，50万元以下的项目按要求不需要进行招投标确定采购单位，因疫情原因，在政采云进行采购确定采购单位。巴州和静县集中医学观察点建设项目的工程合同条款详尽，符合《中华人民共和国合同法》的规定。均在规定时间内按照要求签订合同。政府采购流程均按照制度规定进行，未发现违规现象。

根据评分规则，该指标得3分。

对于“B204 档案管理完备性”：

巴州和静县集中医学观察点建设项目，立项相关文件较完整，缺少资金申请批复文件，扣除25%权重分，绩效管理相关文件完备归档、有相关财政票据管理制度、合同管理内部控制制度，收、支管理制度预算管理等相关管理制度文件、资金拨付相关文件归档完整。

根据评分规则，该指标得2.25分。

（三）产出情况分析

项目产出指标是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面来对项目产出方面进行考察。项目产出指标分值40分，实际得分40分。指标的得分情况如表4-3所示。

表 4-3 项目产出指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C101 新建业务用房（方舱）	6	≥370 套	372 套	100%	6
C102 采购设备	6	1 批	2 批	100%	6
C201 设备采购合格率（%）	7	100%	100%	100%	7
C301 政府债券资金按期形成支出	7	≤90 天	90 天	100%	7
C401 观察点建设成本	7	=1905.72 万元	1905.72 万元	100%	7
C402 设备采购成本	7	=94.28 万元	94.28 万元	100%	7

对于“C101 新建业务用房（方舱）”：

根据项目合同及支付凭证，该项目目标值为新建 370 套业务用房，实际完成业绩值为 372 套，根据评分规则，得分=（372/370 套）×6=6 分。

根据评分规则，该指标得 6 分。

对于“C102 采购设备”：

根据项目合同及支付凭证，该项目目标值为采购设备 1 批，实际完成业绩值为采购 2 批设备，根据评分规则，得分=（2/1 批）×6=6 分。

根据评分规则，该指标得 6 分。

对于“C201 设备采购合格率（%）”：

根据单位提供的项目设备验收单，和静县卫生健康委员会在收到货物后，均对设备进行了验收，采购合格率 100%，根据

评分规则，得分=（100%/100%）×7=7分。

根据评分规则，该指标得7分。

对于“C301 政府债券资金按期形成支出”：

根据单位提供支付凭证，巴州和静县集中医学观察点建设项目工程建设款及设备采购款均在90天内完成支出。

根据评分规则，该指标得7分。

对于“C401 观察点建设成本”：

根据项目资金支付凭证，分四次支付和静县中天城建（集团）有限公司1905.72万元。

根据评分规则，该指标得7分。

对于“C402 设备采购成本”：

根据项目资金支付凭证支付和静县西湖商贸有限公司两批采购款33.605万元；和静县万隆德惠家电城22.115万元；巴州安达乾德商贸有限公司22.115万元；和静县玮氏彭记家电部16.445万元，共计94.28万元。

根据评分规则，该指标得7分。

（四）效益情况分析

项目效益指标是从社会效益、可持续影响效益、生态效益、群众满意度四个方面来对项目效益方面进行考察。项目绩效指标分值20分，实际得分17.94分。指标的得分情况如表4-4所示。

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
D101 提升公共卫生事件应急处置与救治能力	5	有效提升	达成目标	100%	5
D201 污水处理率	5	≥95%	100%	90.4%	4.52
D301 改善卫生应急机构基础设施	5	持续改善	基本达成目标	87.6%	4.38
D401 项目受益群众满意度	5	≥95%	85.41%	80.8%	4.04

对于“D101 提升公共卫生事件应急处置与救治能力”：

根据调查问卷中关于“8. 您认为观察点的公共卫生事件应急处置与救治能力是否有提升？”问题中，问卷调查中选择“是”的问卷占总体问卷数目 100%。依据评分细则，该项目得分 5 分。

对于“D201 污水处理率”：

根据调查问卷中关于“6. 隔离点是否有独立排污管道，入口及排口明确，便于污水处理？”问题中，问卷调查中选择“是”的问卷占总体问卷数目 90.16%。该项目得分 = $5 - (95\% - 90.16\%) * (5 * 2\%) = 4.52$ 。

对于“D301 改善卫生应急机构基础设施”：

根据调查问卷中关于“7. 您认为医院现有基础设施建设是否完善？”问题中，结果 = $(\text{非常完善} * 100\% + \text{比较完善} * 60\% + \text{有待完善} * 30\% + \text{不满意} * 0\%) * 100\%$ ，结果 90% 以上为满分，之后每降低 1% 扣除 2% 权重分，据问卷调查分析，得分 = $(60.66\% * 100\% + 37.7\% * 0.6 + 1.64\% * 0.3 + 0\% * 0\%) * 100\% = 83.77\%$ ，

依据评分细则，该项目得分=5-(90%-83.77%)*(50*2%)=4.38。

对于“D401 项目受益群众满意度”：

根据调查问卷中关于“9. 您对和静县集中医学观察点的整体评价是??”问题中，结果=(非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%)*100%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除2%权重分，(不含)60%以下不得分。据问卷调查分析，得分=(67.21%*100%+27.87%*0.6+4.92%*0.3+0%*0%)*100%=85.41%，依据评分细则，该项目得分=5-(95%-85.41%)*(5*2%)=4.04。

五、主要经验及做法

(一) 明确责任，规范化管理

和静县卫生健康委员会在组织实施巴州和静县集中医学观察点建设项目过程中，为了加强集中医学观察点项目标准化实施，提高项目实施各环节规范程度，明确项目实施中各环节的责任方，制定了《巴州和静县集中医学观察点建设项目实施方案》及档案管理、财务管理、预算管理等管理制度文件，进一步规范项目审批、实施、监管、验收、资金使用等程序，并建立项目监督检查机制。规范化管理集中医学观察点建设项目的实施与具体工作指引。

(二) 成立专项领导小组，便于领导项目实施

和静县卫健委定期组织项目办工作人员对项目开展情况

按时上报发改、财政等部门，并会同财政、住建等部门对项目的实施情况进行监督管理，明确工作流程、工作任务和工作要求，履职尽责、担当作为。

六、存在问题及原因分析

（一）预算编制不合理

项目合同金额为 2326.341967 万元，建设内容为 500 套方舱，根据疫情防控实际需求及规划，实际共建设方舱 372 套，项目审计完成后，出具审计报告，审定金额 1959.426027 万元，偏差较大。

（二）档案管理制度不健全

和静县卫生健康委员会在实施巴州和静县集中医学观察点建设项目时，缺少相关资金审批资料。

七、针对问题提出的建议

（一）合理进行预算编制，有效落实专项资金使用

建议和静县卫生健康委员会树立预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，进行专家建议与预算单位共同参与，科学合理编制预算，有效沟通协调工作，加强绩效目标指标值的设置，提高预算编制的合理性和准确性，建议根据实际情况，及时上报做出调整，减少财政资金闲置，提高财政资金的使用效率，提高专项资金对于项目产生的效益，推进政策的继续实施，增强政策的落实情况。

（二）注意档案归档

在年度计划中，明确归档要求，档案管理部门要不失时机的进行档案材料的归档工作，做到一项目一档案。

八、绩效评价结果应用建议

本次绩效评价的结果为优，并且绩效目标完成度高，实施过程管理严格，严格执行财务管理制度，资金监控到位，不存在违规现象。我司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议和静县财政局根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议预算单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进巴州和静县集中医学观察点建设项目的绩效管理工作。

（三）建议和静县财政局将本次绩效评价结果向和静县人民政府和人大报告，为政府决策提供参考；同时，按照政府信息公开相关规定，将评价结果信息在和静县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

九、其他需要说明的情况

（一）关于评价责任的说明

1. 和静县卫生健康委员会提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料和项目单位人员口述资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

1. 项目自评满意度调查和本次绩效评价中的满意度问卷调查存在时间跨度，可能会对本次满意度调查结果产生影响。

2. 本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

附件：

1. 综合评分表
2. 访谈报告
3. 满意度调查问卷报告
4. 项目绩效目标监控表及自评表
5. 《巴州和静县集中医学观察点建设项目-实施方案》
6. 关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复
(静发改项目【2021】86)
7. 《和静县 2021 年第五次规划建设领导小组会议纪要》
(静党办纪【2021】12 号)
8. 巴州和静县集中医学观察点建设项目资金支付凭证

附件 1：综合评分表

一级 指标	分值	二级 指标	三级指标	权重	目标 值	业绩 值	评分标准	得分率	得分	评分说明
A 项目 决策	15	A1 项目 立项	A101 战 略目标适 应性	5	适应	适应	符合发展政策（1.5分）、符合区域优先发展重点（1.5分）和项目能够支持部门目标的实现（2分）得满分，否则不得分	100%	5	①按照《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、民政部、国家卫生健康委《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神进一步做好城乡社区疫情防控工作的通知》《关于启动自治区集中医学观察点达标验收工作的通知》（新疫指综合电【2021】28号）文件，项目符合国民经济发展规划和相关政策，该项不扣分。②根据《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复》（静发改【2021】86号）《和静县2021年第五次规划建设领导小组会议纪要》（静党办纪【2021】12号），该项不扣分。③本项目的实施能支持和静县

										卫生健康委员会“贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。”职能的体现，该项得 2 分。根据评分细则，该指标得 5 分。
			A102 立项规范性	5	规范	不太规范	<p>①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、立项评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。</p> <p>①②③齐全的权重分的 100%，缺①扣除权重分的 40%，缺②扣除权重分的 30%，缺③扣除权重分的 30%</p>	85%	4.25	<p>(1) 2021 年 10 月 13 日，和静县 2021 年第五次规划建设领导小组会议，同意实施建设巴州和静县集中医学观察点，2021 年 11 月 8 日由县发改委办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复》（静发改【2021】86 号）。2021 年 10 月 23 日由和静县自然资源局办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目用地的情况说明》（静国用【2016】第 29 号）。2021 年 11 月 2 日由和静县环境保护局办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目环保预审意见》（静环预字〔2021〕37 号）该项不扣分。（2）项目的立项通过前期调研，有相关申请文件，单位提交《巴州和静县集中医学观察点建设项目实施方案》，立项依据符合规定程序，该项不扣分。（3）该项</p>

										有相关审批文件，缺少资金申请文件，扣除 15%权重分，故该项得 4.25 分。 依据评分细则，该指标得 4.25 分。
		A2 项目 目标	A201 绩 效目标合 理性	5	合理	不够 合理	有绩效目标的 权重分的 50%； 再根据项目绩 效目标是否编 制明确、可衡 量、具有相关 性、具有时限 性、指标设置 符合规范要求； 进行判断，每 项各占权重分 的 10%。	90%	4.5	指标评分计算过程及依据： 巴州和静县集中医学观察点建设 项目设立了绩效目标，详情如下：1、 新建集中医学观察点（方舱）业务用房 370 套及供排水、电、暖、污水处理、 地面硬化、消防等附属设施设备。；2、 提升公共卫生事件应急处置与救治能 力，改善卫生应急机构基础设施。 该项目绩效目标编制明确、可达成、具 有相关性和时限性。但效益指标“提升 公共卫生事件应急处置与救治能力” “改善卫生应急机构基础设施”目标值 设置“有效提升”“持续改善”，不可 衡量，该项扣除 10%权重分；根据评分 规则，该指标得 4.5 分
B 项 目过 程	25	B1 项目 资金	B101 预 算编制合 理性	3	合理	合理	①项目预算编 制是否完整（1 分）；②是否有 明确、合理的单 价标准和数量 确定依据（1 分）；③是否与 绩效目标设置 的水平相符（1 分）	100%	3	年初单位按照《关于启动自治区集中医学 观察点达标验收工作的通知》（新疫指 综合电【2021】28 号）文件要求，按 照 20 间/万人、每个隔离点不少于 100 间以及远离居民区的要求，经评估小组 研究后决定，新建集中医学观察点（方 舱）业务用房 500 套及供排水、电、 暖、污水处理、地面硬化、消防等附属 设施设备，该项目预算编制符合要求， 该项得分 3 分。
			B102 预	2	足额、	足	资金拨付足额	100%	2	巴州和静县集中医学观察点建设项目，

			算资金到位情况		及时	额、及时	及时到位得2分；足额和及时各占1分。如不足额、不及时根据实际情况扣分。			应到位预算资金为2000万元，实际到位资金为2000万元，资金到位率100%，资金到位及时，资金拨付足额到位，根据评分规则，该指标得2分
			B103 资金使用合规性	3	合规	合规	①资金使用进度是否与项目进度相匹配（0.5分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；③预算资金的调整是否合理、合规（1分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（该项为扣分标准，不分配权重），出现任一违规现象则不得分。	100%	3	①目前，资金已经支付2000万元，1905.72万元支付观察点建设资金；94.28万元支付设备采购款。截至2022年底项目已完工，验收投入使用，与合同中工程款支付条件一致，项目进度与资金使用进度相匹配，故①项得0.5分；②严格制定资金拨付审批表，由项目负责人对工程款支付条件进行审查，综合处财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报分管办领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得0.5分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得1分；④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项得1分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。 依据评分细则，该项指标得3分。
			B104 财	3	规范	规范	①财务制度健	100%	3	(1) 巴州和静县集中医学观察点建设

			务管理				全（1分），②严格执行制度（1分），③会计核算规范（1分）			项目，财务制度健全。参照财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）建立了项目管理制度，构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，故①项得1分。（2）项目实施期间，和静县卫生健康委员会严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全，故②项得1分。（3）记账凭证、财政直接支付凭证等材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得1分。根据指标评分细则，该指标得3分。
	B2 项目 实施	B201 组 织机构	3	健全， 明确	健全， 明确	机构健全（1.5分）、分工明确（1.5分）	100%	3	和静县卫健委定期组织项目办工作人员对项目开展情况按时上报发改、财政等部门，并会同财政、住建等部门对项目的实施情况进行监督管理，为确保该项目的顺利实施，成立项目实施小组，组长为成宏，副组长为周国华，项目负责人为张建勇，其中：其中成宏，负责统筹协调工作；周国华，负责与各单位沟通，张建勇，负责项目具体实施工作，做到该项目组织机构健全，分工明确。依据评分细则，该指标得3分。	
		B202 预 算执行率	5	100%	100%	预算执行率=实际支出/项目预	100%	5	项目预算执行率=（2000/2000）*100%=100%，项目预算执行率为100%，	

							算 金 额 × 100%。 得分=预算执行 率×权重。			该项得分 5 分。
			B203 政 府采购规 范性	3	规范	规范	政府采购流程 均按照相关制 度规定进行、未 出现违规现象 得满分；有违规 现象不得分	100%	3	巴州和静县集中医学观察点建设项目 工程建设方面开展招投标工作，2022 年 5 月 7 日发出项目中标通知书；因设 备采购合计 94.28 万元，分两批进行采 购，第一批为 47.82 万元，第二批为 46.46 万元，根据政府采购相关要求， 50 万元以下的项目按要求不需要进行 招投标确定采购单位，因疫情原因，在 政采云进行采购确定采购单位。巴州和 静县集中医学观察点建设项目的工程 合同条款详尽，符合《中华人民共和国 合同法》的规定。均在规定时间内按照 要求签订合同。政府采购流程均按照制 度规定进行，未发现违规现象。根据评 分细则，该指标得 3 分。
			B204 档 案管理完 备性	3	完备	不太 完备	各项目均对立 项相关文件、绩 效管理相关文 件、管理制度文 件、资金拨付相 关材料等完备 归档得满分，每 出现一例未完 备归档扣除权 重分的 25%，扣	75%	2.25	巴州和静县集中医学观察点建设项目， 立项相关文件较完整，缺少资金申请批 复文件，扣除 25%权重分，绩效管理相 关文件完备归档、有相关财政票据管理 制度、合同管理内部控制制度，收、支 管理制度预算管理等相关管理制度文 件、资金拨付相关文件归档完整。根据 评分细则，该指标得 2.25 分。

							完为止				
C 项目 产出	40	C1 产出 数量	C101 新建业务用房（方舱）	6	≥370套	372套	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	6	根据项目合同及支付凭证，该项目目标值为新建 370 套业务用房，实际完成业绩值为 372 套，根据评分规则，得分=（372/370 套）×6=6 分。	
			C102 采购设备	6	1 批	2 批	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	6	根据项目合同及支付凭证，该项目目标值为采购设备 1 批，实际完成业绩值为采购 2 批设备，根据评分规则，得分=（2/1 批）×6=6 分。	
		C2 产出质量	C201 设备采购合格率（%）	7	100%	100%	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	7	根据单位提供的项目设备验收单，和静县卫生健康委员会在收到货物后，均对设备进行了验收，采购合格率 100%，根据评分规则，得分=（100%/100%）×7=7 分。	
		C3 产出时效	C301 政府债券资金按期形成支出	7	≤90 天		得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	7	根据单位提供支付凭证，巴州和静县集中医学观察点建设项目工程建设款及设备采购款均在 90 天内完成支出。根据评分规则，该指标得 7 分	
		C4 产出成本	C401 观察点建设成本	7	=1905.72 万元	1905.72 万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	7	根据项目资金支付凭证，分四次支付和静县中天城建（集团）有限公司 1905.72 万元。根据评分规则，该指标得分 7 分。	
			C402 设备采购成本	7	=94.28 万元	94.28 万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	7	根据项目资金支付凭证支付和静县西湖商贸有限公司两批采购款 33.605 万元；和静县万隆德惠家电城 22.115 万元；巴州安达乾德商贸有限公司 22.115 万元；和静县玮氏彭记家电部 16.445 万元，共计 94.28 万元，根据评分规则，该指标得分 7 分。	

D 项目 效益	20	D1 社会效益	D101 提升公共卫生事件应急处置与救治能力	5	有效提升	达成目标	根据调查问卷中关于“8.您认为观察点的公共卫生事件应急处置与救治能力是否有提升？”问题中，选择“是”的问卷数目占总体问卷数目 95% 以上为满分，之后每降低 1% 扣除 2% 权重分，（不含）60% 以下不得分。	100%	5	问卷调查中选择“是”的问卷占总体问卷数目 100%。依据评分细则，该项目得分 5 分。
		D2 生态效益	D201 污水处理率	5	≥95%	100%	根据调查问卷中关于“6.隔离点是否有独立排污管道，入口及排口明确，便于污水处理？”问题中，选择“是”的问卷数目占总体问卷数目 95% 以上为满分，之后每降低 1% 扣除 2% 权重分，（不含）60% 以	90.4%	4.52	问卷调查中选择“是”的问卷占总体问卷数目 90.16%。该项目得分=5-(95%-90.16%) * (5*2%) =4.52。

						下不得分。				
		D3 可持续效益	D301 改善卫生应急机构基础设施	5	持续改善	基本达成目标	根据调查问卷中关于“7.您认为医院现有基础设施建设是否完善？”问题中，结果=（非常完善*100%+比较完善*60%+有待完善*30%+不满意*0%）*100%，结果90%以上为满分，之后每降低1%扣除2%权重分，（不舍）60%以下不得分。	87.6%	4.38	据问卷调查分析，得分=（60.66%*100%+37.7%*0.6+1.64%*0.3+0%*0%）*100%=83.77%，依据评分细则，该项目得分=5-（90%-83.77%）*（5*2%）=4.38。
		D4 服务对象满意度	D401 项目受益群众满意度	5	≥95%	85.41%	根据调查问卷中关于“9.您对和静县集中医学观察点的整体评价是？”问题中，结果=（非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%）*100%，	80.8%	4.04	据问卷调查分析，得分=（67.21%*100%+27.87%*0.6+4.92%*0.3+0%*0%）*100%=85.41%，依据评分细则，该项目得分=5-（95%-85.41%）*（5*2%）=4.04。

							结果 95%以上 为满分,之后每 降低 1%扣除 2%权重分,(不 舍) 60%以下不 得分。			
合计				100					95.9 4	

附件 2：访谈报告

巴州和静县集中医学观察点建设项目访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

与巴州和静县集中医学观察点建设项目的具体负责实施单位进行访谈，了解专项资金使用情况和项目实施情况，针对项目提供资料准确要求，确定资料原件与财务凭证现场核查时间，确认发放调查问卷内容。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

项目主管部门：和静县卫生健康委员会 2. 访谈内容

（1）预算资金的总体情况、项目预算测算及预算资金拨付流程、项目实施过程、项目配套政策措施及项目发展规划等情况。（2）巴州和静县集中医学观察点建设项目的整体现状及规划安排、对项目经费的使用管理情况、项目成效等。（3）项目实施过程中遇到的问题及做法。

二、访谈分析

（一）合同金额与实际支付金额不一致原因

项目合同金额为 2326.341967 万元，建设内容为 500 套方舱，根据疫情防控实际需求及规划，实际共建设方

舱 372 套，项目审计已完成，正在出具审计报告，审定金额 19594260.27 元，故支付中天城建工程款 1905.72 万元。

（二）项目的立项情况

按照《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、民政部、国家卫生健康委《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神进一步做好城乡社区疫情防控工作的通知》《关于启动自治区集中医学观察点达标验收工作的通知》（新疫指综合电【2021】28 号）文件开展项目。

（三）项目的监督、管理情况

和静县卫健委定期组织项目办工作人员对项目开展情况按时上报发改、财政等部门，并会同财政、住建等部门对项目的实施情况进行监督管理，为确保该项目的顺利实施，成立项目实施小组，组长为成宏，副组长为周国华，项目负责人为张建勇，其中：其中成宏，负责统筹协调工作；周国华，负责与各单位沟通，张建勇，负责项目具体实施工作，做到该项目组织机构健全，分工明确。

附件 3：满意度调查问卷报告

巴州和静县集中医学观察点建设项目满意度分析报告

一、满意度调查背景

巴州和静县集中医学观察点建设项目，进一步提升公共卫生事件应急处置与救治能力，改善卫生应急机构基础设施

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为巴州和静县集中医学观察点建设项目的提升改造建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为和静县人民医院医护人员及医院看病人群。

（二）调研内容

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的性别、年龄等基本情况。

2. 调查受访人员对巴州和静县集中医学观察点建设项目的观点，包括：对观察点提供的医疗和防控物资是否满意，对医学观察点知识了解，政策了解程度、隔离点是否有独立排污管道，入口及排口明确，便于污水处理等。

3. 调查受访人员对巴州和静县集中医学观察点建设项目的满意度，包括：对和静县集中医学观察点整体评

价。

4. 调查受访人员对和静县集中医学观察点的意见和建议。

（三）调研方法

针对巴州和静县集中医学观察点建设项目受益群众开展问卷调查，具体问卷见附录 4-1。

（四）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在和静县卫生健康委员会的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 25 日，对和静县人民医院医护人员及医院看病人群进行问卷的发放与回收。

（二）问卷回收情况

截至 2022 年 7 月 25 日，巴州和静县集中医学观察点建设项目问卷调研实际发放 61 份，本次共回收 61 份问卷，有效问卷达 61 份，有效率 100%。

四、调查结果分析

（一）被调查对象个人信息分析


第 1 题：您的性别

第 2 题：您的年龄

(二) 基本问题分析


第3题 您对观察点提供的医疗和防控物资满意度? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	50	81.97%
基本满意	11	18.03%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	61	




第 4 题 您对医学观察点知识了解，政策了解程度；对隔离政策是否了解？
[单选题]

选项	小计	比例
是	60	98.36%
否	1	1.64%
本题有效填写人次	61	




第 5 题 您的医疗服务需求是否能及时解决? [单选题]

选项	小计	比例
是	61	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	61	




第 6 题 隔离点是否有独立排污管道，入口及排口明确，便于污水处理？
[单选题]

选项	小计	比例
是	55	90.16%
否	0	0%
不清楚	6	9.84%
本题有效填写人次	61	




第 7 题 您认为医院现有基础设施建设是否完善? [单选题]

选项	小计	比例
非常完善	37	60.66%
比较完善	23	37.7%
有待完善	1	1.64%
本题有效填写人次	61	



第 8 题 您认为观察点的公共卫生事件应急处置与救治能力是否有提升?
[单选题]


选项	小计	比例
是	61	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	61	



(三) 满意度问题分析

第9题 您对和静县集中医学观察点的整体评价是? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	41	67.21%
比较满意	17	27.87%
一般	3	4.92%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	61	



附件 3-1

巴州和静县集中医学观察点建设项目满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！受和静县财政局委托，我公司对巴州和静县集中医学观察点建设项目的满意度情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合

1. 您的性别 [单选题]

男

女

2. 您的年龄 [单选题] *

0-18 岁

19-35 岁

36-60 岁

60 岁以上

3. 您对观察点提供的医疗和防控物资满意度？ [单选题] *

<input type="radio"/> 非常 满意	<input type="radio"/> 基本 满意	<input type="radio"/> 不满 意 _____
		_____*

4. 您对医学观察点知识了解，政策了解程度；对隔离政策是否了解？ [单选题]

是

否

5. 您的医疗服务需求是否能及时解决？ [单选题] *

是

否

6. 隔离点是否有独立排污管道，入口及排口明确，便于污水处理？ [单选题]

是

否

不清楚

7. 您认为医院现有基础设施建设是否完善？ [单选题] *

非常完善

比较完善

有待完善 _____ *

8. 您认为观察点的公共卫生事件应急处置与救治能力是否有提升？ [单选题] *

是

否

9. 您对和静县集中医学观察点的整体评价是？ [单选题] *

非常满意

比较满意

一般

不满意 _____ *

10. 您对和静县集中医学观察点有什么意见或建议？ [填空题]

附件 4：项目绩效目标监控表及自评表

本级部门单位项目支出绩效监控情况表							
[报单位(公章)和静县卫生健康委员会					金额单位:万元		
一、基本情况	部门单位名称	和静县卫生健康委员会		项目周期	2022年		
	项目名称	巴州和静县集中医学观察点		实施地点	2022-05		
二、预算执行情况	预算安排情况(说明点)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率	
	预算数:	2000	到位数:	2000	执行数:		1103.17
	其中:财政资金	2000	其中:财政资金	2000	其中:财政资金		1103.17
	其他	0	其他	0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率		
	新建业务用房(方舱)≥370套,采购供水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施设备1批。		1: 新建集中医学观察点(方舱)业务用房370套及供水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施设备。 2: 采购设备一批,提升公共卫生事件应急处置与救治能力,改善公共卫生应急机构基础设施。 3: 支付项目资金1103.17万元,剩余资金正在执行支付流程,等工程审计完成拨付		53.02%		
1、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	新建业务用房(方舱)	≥370套	≥370套	100%	
		数量指标	采购设备	=1批	=1批	100%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=0%	0%	
		质量指标	设备采购合格率	=100%	=0%	0%	
		时效指标	政府债券资金预期形成支出	<=90天	=20天	22.22%	
		成本指标	观察点建设成本	=1900.72万元	=1103.17万元	58.04%	
		成本指标	设备采购成本	=94.28万元	=0万元	0%	
	效益指标	经济效益指标	提升公共卫生事件应急处置与救治能力	有效提升	达成目标	100%	
		生态效益指标	污水处理率	=100%	=100%	100%	
		可持续影响指标	改善公共卫生应急机构基础设施	持续改善	达成目标	100%	
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	/	0%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	巴州和静县集中医学观察点建设项目							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位	和静县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：新建集中医学观察点（方舱）业务用房370套及供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施设备。 目标2：提升公共卫生事件应急处置与救治能力，改善卫生应急机构基础设施			截止到2022年12月31日，本项目已完成：新建集中医学观察点（方舱）业务用房372套及供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施均已完工，设备采购均采购到位，已安装验收完毕并投入使用。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了和静县卫生应急设施能够满足需求。 本项目的实施，进一步提升公共卫生事件应急处置与救治能力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建业务用房（方舱）	≥370套	372套	10	10	/
			采购设备	=1批	1批	10	10	/
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	/
			设备采购合格率	=100%	100%	5	5	/
		时效指标	取用债券资金按期形成支出	≤90天	90天	10	10	/
		成本指标	观察点建设成本	=1905.72万元	1905.72万元	5	5	/
	设备采购成本		=94.28万元	94.28万元	5	5	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						/
		社会效益指标	提升公共卫生事件应急处置与救治能力	有效提升	达成目标	10	10	/
		生态效益指标	污水处理率	=100%	达成目标	10	10	/
		可持续发展指标	改善卫生应急机构基础设施	持续改善	达成目标	10	10	/
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	/	
总分						100	100.00	

附件 5:巴州和静县集中医学观察点建设项目一实施方案

巴州和静县集中医学观察点建设项目 实施方案

按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、民政部、国家卫生健康委《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神进一步做好城乡社区疫情防控工作的通知》、《关于启动自治区集中医学观察点达标验收工作的通知》（新疫指综合电【2021】28号）文件，结合巴州和静县集中医学观察点建设项目拟实施情况，特制定本项目实施方案。

一、项目建设背景及必要性

在全球经济一体化大背景下，世界范围的艾滋病、传染性非典型肺炎（者致者者）、高致病性禽流感、甲型 击古送古 流感、中东呼吸综合征进怀诸者者铜、人感染 击只送括 禽流感、埃博拉出血热等新发传染病此起彼伏，严重影响了社会稳定和经济发展。

湖北武汉发生新冠疫情，随即在全国蔓延。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》指出：“这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，我们一定要总结经验、吸取教训。要针对这次疫情应对中暴露出来的

短板和不足,健全国家应急管理体系,提高处理急难险重任务能力。这次疫情暴露出我们在城市公共环境治理方面还存在短板死角,要进行彻底排查整治,补齐公共卫生短板……”

强化检测预警,有利于“早发现、早报告、早处置”,为政府提供依据。做好生物安全实验室检测能力建设,不仅关系到广大人民群众切身利益,也关系到全面建成小康社会宏伟目标的实现。

二、项目内容、规模及选址

按照《关于启动自治区集中医学观察点达标验收工作的通知》(新疫指综合电【2021】28号)文件要求,按照20间/万人、每个隔离点不少于100间以及远离居民区的要求,经评估小组研究后决定,新建集中医学观察点(方舱)业务用房500套及供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属设施设备。项目选址位于和静县城西农贸市场内西北角。

二、项目的可行性

(一)建设集中医学观察点可以解决目前挤占病房、没有集中行政办公地点问题。目前医院办公场所情况严重影响了日常业务开展和传染病应急,不利于院感控制。因此,建设医院集中医学观察点区可以腾出业务用房用于业务发展和卫生应急,同时行政办公集中设置,有利于完善行政服务功

能,提高服务保障能力。

(二)建设集中医学观察点区可以满足传染病布局、流向等管理要求。《中华人民共和国传染病防治法》及《传染病医院建设标准》等国家相关法规文件规定,传染病医院房屋建筑由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活等七个部分组成。传染病规划布局和平面布置应该满足基本功能需要和应急需要,功能分区明确,做到洁污分区、切断传染、避免感染。在医院西北侧空地建设行政办公区符合上述标准,能够满足传染病布局和流程规范管理的要求。

(四)项目主管部门

项目主管部门: 和静县卫生健康委员会;

单位地址: 和静县和静镇东归大道;

主要职责: 贯彻执行国民健康政策,卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提

出医疗服务和药品价格政策的建议。制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责和静县卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实和静县应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 立项和建设的相关批复文件

2021年11月8日由县发改委办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的批复》（静发改【2021】86号）。

2021年10月23日由和静县自然资源局办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目用地的情况说明》（静国用【2016】第29号）。

2021年11月2日由和静县环境保护局办理了《关于巴州和静县集中医学观察点建设项目环保预审意见》（静环预字【2021】37号）。

(六) 项目开工和建设时间

项目建设期：1年

预计开工时间：2022年3月

竣工时间：2023年7月

项目预算金额2500万元，资金来源为专项债券资金2000

万元，自筹资金 500 万元。资金能按时、保量到位保障项目正常开展。

附件 6:关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的
批复（静发改项目【2021】86）

和静县发展和改革委员会 文 件

静发改项目〔2021〕86号

关于巴州和静县集中医学观察点建设项目立项 的批复

县卫生健康委员会：

报来《关于对巴州和静县集中医学观察点建设项目立项的
函》收悉，经审查，现批复如下：

一、项目名称：巴州和静县集中医学观察点建设项目。

二、项目建设地点：和静县

三、项目建设单位：和静县卫生健康委员会

四、建设规模及内容：新建集中医学观察点（方舱）业务用
房 500 套及供排水、电、暖、污水处理、地面硬化、消防等附属
设施设备。

五、项目建设周期：1年。

六、投资规模和资金来源：总投资 2500 万元，资金来源为申请地方政府一般债券资金 2000 万元，其他资金 500 万元。

请抓紧做好项目前期各项工作，坚定坚决贯彻落实新发展理念，防范化解债务风险，落实资金，不产生新的债务，并严格按基本建设程序，依法完成土地、选址、环评、节能、开工许可等开工前的相关手续，尽早开工建设，发挥效益。



和静县发展和改革委员会

2021年11月12日

项目代码：2111-652827-04-01-107117

和静县发展和改革委员会

2021年11月12日印发

附件 7：《和静县 2021 年第五次规划建设领导小组会议纪要》（静党办纪【2021】12 号）

中国共产党和静县委员会办公室文件

静党办纪〔2021〕12 号



和静县 2021 年第 5 次规划建设领导小组 会议纪要

（2021 年 10 月 9 日）

2021 年 10 月 9 日，县党委书记、县规划建设领导小组组长刘克文同志在党政办公楼三楼常委会议室召开和静县 2021 年第 5 次规划建设领导小组会议，县规划建设领导小组副组长及相关单位负责人参加会议，现将会议纪要如下。

一、用地和规划选址审批

（一）关于和静县 2019—21 号国有土地使用权挂牌出让事宜。会议原则同意县自然资源局提出的和静县 2019—21 号国有土地使用权挂牌出让意见。宗地面积 1.4165 公顷（合 21.25

— 1 —

(五) 关于新疆九华房地产开发有限公司和静分公司九华山水庭项目规划设计方案及建设事宜。会议原则同意设计方案一，进一步优化设计方案后报县自然资源局审核备案并实施建设。

(六) 关于和静县巴伦台镇人民政府南桥社区街（坊）景整治项目规划设计方案及建设事宜。会议原则同意设计方案，外立面墙面蒙古图案和纹样需调整为淡黄色，进一步优化设计方案后报县自然资源局审核备案并实施建设。

(七) 关于反修桥加油（气）站项目规划设计方案及建设事宜。会议原则同意设计方案，加油区和服务区分隔配建不少于 20 个蹲位的公共厕所，进一步优化设计方案后报县自然资源局审核备案并实施建设。

(八) 关于和静县医疗共同体医疗健康服务提升建设项目（巴润哈尔莫敦镇中心卫生院、巴音郭楞乡卫生院）规划设计方案及建设事宜。会议原则同意设计方案，外立面墙面颜色需统一调整为白色，进一步优化设计方案后报县自然资源局审核备案并实施建设。

(九) 关于和静县第五小学拜勒其尔村幼儿园建设项目规划设计方案及建设事宜。会议原则同意设计方案一，报县自然资源局审核备案并实施建设。

(十) 关于富民社区和天富社区建设项目规划设计方案及建设事宜。会议原则同意设计方案二，假剖屋顶、外挂楼梯取消，进一步优化设计方案后报县自然资源局审核备案并实施建设。

(四)关于和静县巴伦台镇小城镇基础设施排水管网建设项目增加工程量事宜。会议原则同意增加工程量,以审计决算为准。

(五)关于和静县体育中心室外景观、围栏及附属工程改造事宜。会议原则同意实施建设。

(六)关于和静县城北再生资源交易市场建设配套附属设施事宜。会议原则同意实施建设。

(七)关于巴州和静县集中医学观察点建设项目办理用地手续及建设事宜。会议原则同意实施建设(该项目位于和静县城西农贸市场内西北角,该地块权属为供销社用地,在此地块建设的医学观测点房屋及附属设施后续可以作为商业用地移交给供销社,土地权属保持不变。建设规模500套,用地面积22500平方米,以堪界面积为准)。

主持人:刘克文。

参加人:王远明、胡春来、海外尔·阿布力孜、张琨、薛建保、陈彦斌,廖荣华、李松、赵金艳、王永柱、马松源、韩宪国、钱新刚、陈雪峰、何晨曦、库尔班·牙生、葛辉、王瑞杰。

抄送:县人大办、政府办、政协办,和静工业园区党政办,各相关单位。

中共和静县委员会办公室





2021年10月13日印发

附件 8: 巴州和静县集中医学观察点建设项目资金支付凭证

6-17-18





国库集中支付凭证

652827 第 DP2022062100469 号
 资金性质: 一般公共预算资金 20220621 单位: 元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	和静县中天城建(集团)有限公司
	账 号	845010712010100105889		账 号	65001705600052500457
	开户银行	和静县农村信用合作社东归路信用社		开户银行	中国建设银行股份有限公司和静支行
支付金额	人民币 (大写): 柒佰肆拾壹万捌仟贰佰玖拾元壹角柒分				金额(小写)
					¥7,418,290.17
单 位	和静县卫生健康委员会		主管部门	和静县卫生健康委员会	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		支付申请编号	AP20220620200716334	
结算方式	电汇		用 途	巴州和静县集中医学观察点建设项目款	
 支付印章  冯锐  于丽娟			银行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥7,418,290.17	
				(借)	
			复核员:		

国库集中支付凭证

652827 第 DP2022062100470 号
 资金性质: 一般公共预算资金 20220621 单位: 元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	和静县中天城建(集团)有限公司
	账 号	845010712010100105889		账 号	65001705600052500457
	开户银行	和静县农村信用合作社东归路信用社		开户银行	中国建设银行股份有限公司和静支行
支付金额	人民币 (大写): 柒仟贰佰元整				金额(小写)
					¥7,200.00
单 位	和静县卫生健康委员会		主管部门	和静县卫生健康委员会	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		支付申请编号	AP20220620200815789	
结算方式	电汇		用 途	巴州和静县集中医学观察点建设项目款	
 支付印章  冯锐  于丽娟			银行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥7,200.00	
				(借)	
			复核员:		

国库集中支付凭证





652827

第 DP2022060100049 号

资金性质：一般公共预算资金

20220601

单位：元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	和静县中天城建（集团）有限公司
	账 号	845010712010100105889		账 号	65001705600052500457
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	中国建设银行股份有限公司和静支行
支 付 金 额	人民币 肆佰陆拾伍万贰仟陆佰捌拾叁元玖角叁分 (大写):			金额（小写） ¥4,652,683.93	
单 位	和静县卫生健康委员会		主 管 部 门	和静县卫生健康委员会	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		支付申请编号	AP20220531195601914	
结算方式	电汇		用 途	巴州和静县集中医学观察点建设项目20%工程进度款	
  			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥4,652,683.93 (借)	
			 复核员：		

国库集中支付凭证





652827

第 DP2022061600021 号

资金性质：一般公共预算资金

20220616

单位：元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	和静西湖商贸有限公司
	账 号	845010712010100105889		账 号	8451030001201100181189
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	和静县农村信用合作联社开泽路信用社
支 付 金 额	人民币 壹拾柒万玖仟零伍拾元整 (大写):			金额（小写） ¥179,050.00	
单 位	和静县卫生健康委员会		主 管 部 门	和静县卫生健康委员会	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		支付申请编号	AP20220615110931855	
结算方式	电汇		用 途	付和静县集中医学观察点建设项目第一批采购设备款	
  			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥179,050.00 (借)	
			 复核员：		

6-9-10

国库集中支付凭证





652827

第 DP2022061600022 号

资金性质：一般公共预算资金

20220616

单位：元

付款人	全称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全称	和静县万隆德惠家电城
	账号	845010712010100105889		账号	845010512010106979455
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	和静县农村信用合作联社阿尔夏特路信用社
支付金额	人民币 (大写): 壹拾万零玖仟叁佰伍拾元整			金额 (小写)	
单位	和静县卫生健康委员会			¥109,350.00	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		主管部门	和静县卫生健康委员会	
结算方式	电汇		支付申请编号	AP20220615112718357	
			用途	付和静县集中医学观察点建设项目第一批采购设备款	
  			银行会计分录	实际支付金额：¥109,350.00	
				(借)	
			复核员：		

国库集中支付凭证





652827

第 DP2022052500069 号

资金性质：一般公共预算资金

20220525

单位：元

付款人	全称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全称	和静县中天城建(集团)有限公司
	账号	845010712010100105889		账号	65001705600052500457
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	中国建设银行股份有限公司和静支行
支付金额	人民币 (大写): 陆佰玖拾柒万玖仟零贰拾伍元玖角整			金额 (小写)	
单位	和静县卫生健康委员会			¥6,979,025.90	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		主管部门	和静县卫生健康委员会	
结算方式	电汇		支付申请编号	AP20220521201902288	
			用途	付集中医学观察点建设30%工程款	
  			银行会计分录	实际支付金额：¥6,979,025.90	
				(借)	
			复核员：		

国库集中支付凭证






652827

资金性质：一般公共预算资金

20220616

第 DP2022061600023 号

单位：元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	巴州安达乾德商贸有限公司
	账 号	845010712010100105889		账 号	3010029609200072293
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	中国工商银行股份有限公司和静支行
支付 金额	人民币 (大写): 壹拾万零玖仟叁佰伍拾元整			金额 (小写)	
				¥109,350.00	
单 位	和静县卫生健康委员会		主管部门	和静县卫生健康委员会	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		支付申请编号	AP20220615113644013	
结算方式	电汇		用 途	付和静县集中医学观察点建设项目第一批采购设备款	
 支付印章:  冯锐  于丽丽			银行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥109,350.00 (借)	
			复核员:	 业务专章: 	

国库集中支付凭证






652827

资金性质：一般公共预算资金

20220616

第 DP2022061600024 号

单位：元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	和静县玮氏彭记家电部
	账 号	845010712010100105889		账 号	3010029609200002951
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	中国工商银行股份有限公司和静支行
支付 金额	人民币 (大写): 捌万零肆佰伍拾元整			金额 (小写)	
				¥80,450.00	
单 位	和静县卫生健康委员会		主管部门	和静县卫生健康委员会	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		支付申请编号	AP20220615162414284	
结算方式	电汇		用 途	付和静县集中医学观察点建设项目第一批采购设备款	
 支付印章:  冯锐  于丽丽			银行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥80,450.00 (借)	
			复核员:	 业务专章: 	

国库集中支付凭证





652827

第 DP2022062100473 号

资金性质：一般公共预算资金

20220621

单位：元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	和静西湖商贸有限公司
	账 号	845010712010100105889		账 号	8451030001201100181189
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	和静县农村信用合作联社开泽路信用社
支 付 金 额		人民币 壹拾伍万柒仟元整 (大写):	金 额 (小 写)		¥157,000.00
单 位		和静县卫生健康委员会	主 管 部 门		和静县卫生健康委员会
功能分类科目		2100410突发公共卫生事件应急处理	支 付 申 请 编 号		AP20220621123109789
结 算 方 式		电汇	用 途		巴州和静县集中医学观察点建设项目第二批采购款
 支付印章  			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥157,000.00	
				(借)	
			复 核 员:		

国库集中支付凭证





652827

第 DP2022062100474 号

资金性质：一般公共预算资金

20220621

单位：元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	和静县玮氏彭记家电部
	账 号	845010712010100105889		账 号	3010029609200002951
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	中国工商银行股份有限公司和静支行
支 付 金 额		人民币 捌万肆仟元整 (大写):	金 额 (小 写)		¥84,000.00
单 位		和静县卫生健康委员会	主 管 部 门		和静县卫生健康委员会
功能分类科目		2100410突发公共卫生事件应急处理	支 付 申 请 编 号		AP20220621123349257
结 算 方 式		电汇	用 途		巴州和静县集中医学观察点建设项目第二批采购款
 支付印章  			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥84,000.00	
				(借)	
			复 核 员:		

国库集中支付凭证

6-(2)-24





652827

第 DP2022062100476 号

资金性质：一般公共预算资金

20220621

单位：元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	和静县万隆德惠家电城
	账 号	845010712010100105889		账 号	845010512010106979455
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	和静县农村信用合作联社阿尔夏特路信用社
支付金额	人民币 (大写):	壹拾壹万壹仟捌佰元整			金额 (小写)
					¥111,800.00
单 位	和静县卫生健康委员会		主管部门	和静县卫生健康委员会	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		支付申请编号	AP20220621123710531	
结算方式	电汇		用 途	巴州和静县集中医学观察点建设项目第二批采购款	
 支付印章  			银行会计分录	实际支付金额：¥111,800.00	
				(借)	
			复核员：	 业务专管员：	

国库集中支付凭证





652827

第 DP2022062100475 号

资金性质：一般公共预算资金

20220621

单位：元

付款人	全 称	和静县财政局财政直接支付零余额账户	收款人	全 称	巴州安达乾德商贸有限公司
	账 号	845010712010100105889		账 号	3010029609200072293
	开户银行	和静县农村信用合作联社东归路信用社		开户银行	中国工商银行股份有限公司和静支行
支付金额	人民币 (大写):	壹拾壹万壹仟捌佰元整			金额 (小写)
					¥111,800.00
单 位	和静县卫生健康委员会		主管部门	和静县卫生健康委员会	
功能分类科目	2100410突发公共卫生事件应急处理		支付申请编号	AP20220621123559283	
结算方式	电汇		用 途	巴州和静县集中医学观察点建设项目第二批采购款	
 支付印章  			银行会计分录	实际支付金额：¥111,800.00	
				(借)	
			复核员：	 业务专管员：	